

|                         |                                                                                                                                  |                      |              |                              |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| CONT/CONV:              | CT - 33/2025                                                                                                                     | BAIRRO:              | Gama (RA II) |                              |                |
| OBJETO:                 | Implantação de redes de drenagem, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na Quadra 12 Conjuntos CL - Setor Sul Gama |                      |              |                              |                |
| CONTRATADA:             | IMPERIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA                                                                                             |                      |              | TOTAL PAGO:                  | R\$ 770.627,93 |
| TIPO DE SERVIÇO:        | Gama (RA II)                                                                                                                     |                      |              | SALDO:                       | R\$ 101.890,45 |
| ASSINATURA DO CONTRATO: | 12/09/2025                                                                                                                       | DATA DA ATUALIZAÇÃO: | 03/10/2025   | VALOR DO CONTRATO:           | R\$ 872.518,38 |
| PREVISÃO DE CONCLUSÃO   | julho-26                                                                                                                         | PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO: | 12/11/2025   | PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO: | 31%            |

