



3º Bimestre de 2026

Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
10.301.6202.3135.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TERRACAP - ARNIQUEIRA									
0031 - Construir unidade básica de saúde no Setor Habitacional Arniqueiras.									
1 - Institucional	286 - UNIDADE CONSTRUÍDA	1 - UNIDADE	2	33 - REGIÃO XXXIII - ARNIQUEIRA	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
3135 - Projeto									
8 - Obras para fins de saúde									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 286 - UNIDADE CONSTRUÍDA - Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(**) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
12.361.6221.5924.9330 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF									
0032 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs.									
Etapa anterior nº 0041/2025 - UO 20201									
1 - Institucional	97 - ESCOLA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	16.049	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
5924 - Projeto									
7 - Obras para fins de educação									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 97 - ESCOLA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 0% Detalhamento: Unidades de ensino fundamental em construção. Info Compl.: Ano de 2025 - Samambaia: foram executados serviços de instalações elétricas, instalação de esquadrias, pintura, instalação de calçadas, equipamentos de recreação, rede de esgoto e pagamento de instalações hidráulica e elétrica; Arniqueira foi efetuada a concretagem dos pilares do prédio principal em execução, após o convênio foi encerrado porém novo convênio está em elaboração; Recanto das Emas foi realizado pagamento referente à administração local da obra de construção da escola 304. Ano de 2026 - 1º Bim.: Aguardando nova licitação para execução da escola do Recanto das Emas; 2º Bim.: Aguardando nova licitação para execução da escola do Recanto das Emas. 3º Bim.: Aguardando nova licitação para execução da escola do Recanto das Emas. Processo(s) nº: 00111-00001600/2019-00 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.2990.3873 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0001 - Manter imóveis da Terracap - Próprios 1 - Institucional 2990 - Atividade -	140 - IMÓVEL MANTIDO	1 - UNIDADE	24	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 140 - IMÓVEL MANTIDO - jan: 121,00; fev: 121,00; mar: 121,00; abr: 121,00; mai: 121,00; jun: 121,00; Percentual Executado: Detalhamento: Imóveis da Terracap mantidos. Info Compl.: Para manutenção dos 121 imóveis de propriedade da Terracap, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário. Processo(s) nº: 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34 e outros Descentralização									
23.122.8208.8502.8881 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0018 - Remunerar empregados ativos da Terracap 1 - Institucional 8502 - Atividade -	261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	713	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES - jan: 698,00; fev: 696,00; mar: 694,00; abr: 693,00; mai: 697,00; jun: 693,00; Percentual Executado: Detalhamento: Servidores ativos remunerados. Processo(s) nº: 00111-00000212/2026-22 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0019 - Conceder benefício de Assistência Odontológica aos empregados da Terracap e seus dependentes. 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 184,00; fev: 184,00; mar: 184,00; abr: 184,00; mai: 182,00; jun: 182,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Assistência Odontológica concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									
0020 - Conceder benefício de Plano de Saúde aos empregados da Terracap e seus dependentes 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 1876,00; fev: 1864,00; mar: 1831,00; abr: 1830,00; mai: 1860,00; jun: 1860,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Plano de Saúde concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0021 - Conceder benefício de Auxílio Funeral aos empregados da Terracap e seus dependentes	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8504 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 3,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Auxílio Funeral concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									
0022 - Conceder benefício de Auxílio Alimentação aos empregados da Terracap	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8504 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 762,00; fev: 761,00; mar: 760,00; abr: 759,00; mai: 757,00; jun: 755,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Auxílio Alimentação concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0023 - Conceder benefício de Auxílio Transporte aos empregados da Terracap 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Auxílio Transporte concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									
0024 - Conceder benefício de Auxílio-Creche aos empregados da Terracap 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 135,00; fev: 135,00; mar: 131,00; abr: 135,00; mai: 125,00; jun: 125,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Auxílio Creche concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0025 - Conceder benefício de Auxílio Necessidade Especial aos empregados da Terracap 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 40,00; fev: 41,00; mar: 42,00; abr: 33,00; mai: 43,00; jun: 49,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Auxílio Necessidade Especial concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									
0026 - Conceder benefício de Seguro de Vida em Grupo aos empregados da Terracap 1 - Institucional 8504 - Atividade -	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 341,00; fev: 341,00; mar: 342,00; abr: 341,00; mai: 342,00; jun: 340,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício de Seguro de Vida concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01, 00111-00000205/2024-69 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8504.9687 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0027 - Conceder benefício de Bolsa Escola e Bolsa Línguas aos empregados da Terracap	40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	7	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8504 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES - jan: 13,00; fev: 13,00; mar: 21,00; abr: 18,00; mai: 30,00; jun: 16,00; Percentual Executado: Detalhamento: Benefício concedido. Processo(s) nº: 00111-00000315/2026-92, 00111-00005648/2021-01 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.122.8208.8517.9763 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0002 - Manter os serviços administrativos da Terracap	322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8517 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 322 - UNIDADE MANTIDA - jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; Percentual Executado: Detalhamento: Órgão mantido. Info Compl.: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Assim como, foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgotamento sanitário. Processo(s) nº: 00111-00000211/2018-00 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.1471.5897 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0015 - Modernizar o sistema de informação da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília)	270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	45	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
1471 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 270 - SISTEMA MELHORADO - jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 7,00; jun: 7,00; Percentual Executado: Detalhamento: Sistemas informatizados desenvolvidos para fins de evolução. Info Compl.: 1º Bim. - manutenção nos sistemas: Benner, GSOv2, API-INTERNA e Portal Data Science; Jan.: 43,10 pontos de função; Fev.: 244,35 pontos de função. 2º Bim. - manutenções nos sistemas: Benner, GIU WEB, GLA e GLI GSOv2; Mar.: 56,00 pontos de função; Abril: 16,25 pontos de função. 3º Bim. - manutenções nos sistemas: Benner Corporativo, ETR, GIU WEB, GAC_GEATE, GIU WEB, GLP_WEB, GestaoRiscos; - maio: 317,75 pontos de função; junho: 429,10 pontos de função. Processo(s) nº: 111.001222/2016, 00111-00002685/2022-31, 00111-00004124/2023-57 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0008 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	645	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
2557 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 6,00; jun: 6,00; Percentual Executado: Detalhamento: Manutenções corretivas e adaptativas realizadas. Info Compl.: 1º Bim. - manutenções nos sistemas: GAI e Intranet; Jan.: 0,00 pontos de função; Fev.: 69,29 pontos de função. 2º Bim. - manutenções nos sistemas: Benner, GIU WEB, GLA e GLI GSOv2; Mar.: 56,00 pontos de função; Abril: 16,25 pontos de função. 3º Bim. - manutenções nos sistemas: Benner Corporativo, CCT, GIA, GIRv2, INTRANET, Portal Terracap: maio: 67,27 pontos de função; junho: 5,25 pontos de função. Processo(s) nº: 111.001222/2016, 00111-00012785/2021-94, 00111-00002685/2022-31 e outros Descentralização									
0009 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	323	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
2557 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; Percentual Executado: Detalhamento: Atendimento realizado de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário. Info Compl.: 1º Bim. - Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados; Jan.: 1,00; Fev.: 1,00. 2º Bim. - Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados; Mar.: 1,00; Abril: 1,00. 3º Bim. - Suporte ao usuário, infraestrutura de redes de dados, banco de dados, serviços de suporte e atualização do banco de dados: maio: 1,00; junho: 1,00.									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.126.8208.2557.5183 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Processo(s) nº: 111.010883/2017, 00111-00002887/2019-87, 00111-00001860/2023-53 e outros									
Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0033 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio 1 - Institucional 3711 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Estudos ou pesquisas para novos empreendimentos ou modelos de negócios em elaboração. Info Compl.: 1º Bim. - Estudos de transporte para o corredor leste: Contrato em andamento normal. Pagamento do primeiro bimestre: Levantamento de dados. 2º Bim. - Contrato em andamento normal; sem pagamentos no segundo bimestre. 3º Bim. - Contrato em andamento normal; pagamento do Produto 2 – Estudo de Traçado e do Produto 2.1.1 – Estudo Prévio de Redes no bimestre. Processo(s) nº: 00111-00003819/2025-83 Descentralização									
0055 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 40/2024" - Contrato nº 66/2019 1 - Institucional 3711 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	5	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.127.6207.3711.6189 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
23.127.6208.3163.0003 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0056 - Adquirir imagens do território do DF	224 - PROJETO REALIZADO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
3163 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 224 - PROJETO REALIZADO - mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Renovação do fornecimento de assinatura Premium da plataforma MGP Pro (antigo Secure Watch), plataforma de imagens orbitais da Terracap, para um usuário por seis meses. Processo(s) nº: 00111-00000557/2015-00, 00111-00001117/2026-46, 00111-00002178/2021-16 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0010 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8505 - Atividade									
-									
Etapas Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 102,00; fev: 185,00; mar: 176,00; abr: 141,00; mai: 82,00; jun: 128,00; Percentual Executado: Detalhamento: Publicação de matéria legal no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e Diário Oficial da União (DOU). Processo(s) nº: 111.000913/2017, 00111-00003978/2022-35 Descentralização									
0011 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
8505 - Atividade									
-									
Etapas Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - jan: 11,00; fev: 5,00; mar: 9,00; abr: 15,00; mai: 13,00; jun: 17,00; Percentual Executado: Detalhamento: Publicidade e propaganda institucional e mercadológica realizados. Info Compl.: 1º Bim. - Janeiro: suporte para transmissão direta do Edital nº 01/2026, Campanha do Aldeias do Cerrado e publicações de 9 matérias legais; Fevereiro: suporte para transmissão direta do Edital nº 02/2026 e Edital nº 03/2026, Campanha do Aldeias do Cerrado e publicações de 3 matérias legais. 2º Bim. - Março: Suporte para as campanhas do Edital nº 04/2026, Projeto Contexto Exato, Campanha Aldeias do Cerrado e publicações de 6 matérias legais; Abril: Suporte para as campanhas do Edital nº 05/2026, Campanha Venda Direta Vicente Pires, Campanha Aldeias do Cerrado, Projeto Contexto Exato e publicações de 11 matérias legais. 3º Bim. - maio: Suporte para as campanhas dos Edital nº 06 e 07/2026, Projeto Contexto Exato, Campanha do Aldeias do Cerrado, publicação de 09 matérias legais Edital nº 04/2026, Projeto Contexto Exato, Campanha Aldeias do Cerrado e publicações de 6 matérias legais; junho: Suporte para as campanhas do Edital nº 08/2026 e campanha do Aldeias do Cerrado, Projeto Contexto Exato, Projeto Diário do Poder, publicações de 13 matérias legais. Processo(s) nº: 111.000913/2017, 00111-00006474/2024-39 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.131.8208.8505.8740 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
23.131.8208.8505.8741 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0063 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública. 1 - Institucional 8505 - Atividade -	227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 227 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA - mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública realizadas. Info Compl.: 2º Bim. - no período, foram realizados 2 (dois) pagamentos referentes a Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) correspondente aos serviços executados em novembro e dezembro de 2025. 3º Bim.: - Não houve demanda no período. Processo(s) nº: 00111-00006474/2024-39 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.392.6219.4091.5825 - APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0062 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio).									
1 - Institucional	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
4091 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									
23.451.6207.1302.0002 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0034 - Construir Feiras no DF									
1 - Institucional	125 - FEIRA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	01/01/2026	30/04/2026	AN-Anulada
1302 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 125 - FEIRA CONSTRUÍDA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: 00111-00008106/2025-14, 00111-00011061/2025-57 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6207.1302.0004 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS - DISTRITO FEDERAL									
0064 - Construir Feiras no DF	125 - FEIRA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	125	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
1 - Institucional									
1302 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 125 - FEIRA CONSTRUÍDA - Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.1968.0003 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0035 - Elaborar projetos da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília)	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	114	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
1968 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 2,00; mai: 1,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Projetos de desenvolvimento urbano em elaboração e elaborados em execução. Info Compl.: 3º Bim. - Centro Metropolitano de Taguatinga – Contrato 30/2023 em andamento normal; sem pagamento no bimestre. Setor Habitacional Meirelles (EIA/RIMA) – Contrato 12/2023 em andamento normal; sem pagamento no bimestre. Centro Urbano Tororó – Contrato 48/2023 em andamento normal; pagamento do Produto 1.3 – Maquete Eletrônica e do Produto 1.4 - Projeto Final de Parcelamento do Solo no bimestre. Arine Sucupira - Contrato em análise para verificar a possibilidade de renovação contratual; sem pagamentos no bimestre. QI e QL 30 do Lago Sul - Contrato 50/2025 em andamento normal; pagamento do Subproduto 2.1 - Plano de Uso e Ocupação de Urbanismo (PUOS) no bimestre. Cabeceira 32 pista Aeródromo de Brasília - CO - Concluída: Projetos elaborados. Processo(s) nº: 00111-00004921/2022-53, 00111-00006006/2022-01, 00111-00005711/2023-63 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0036 - Realizar Estudos/Serviços Ambientais de Regularização	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	756	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa anterior nº 0046/2025 - UO 20201									
1 - Institucional									
3160 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 149 - LOTE REGULARIZADO - jan: 36,00; fev: 7,00; mar: 36,00; abr: 118,00; mai: 178,00; jun: 286,00; Percentual Executado: Detalhamento: Estudos e serviços ambientais de regularização em realização. Info Compl.: 2025 - Não foram contratados estudos no período. Lotes Regularizados: Grande Colorado 247, Jardim Botânico 94, Vicente Pires 503, Arniqueira 39, Sucupira 2, Vila Buritis 18 e Estrutural 5. 2026 - 1º Bim.: Não foram contratados estudos. Lotes regularizados - Grande Colorado: 2, Jardim Botânico: 6, Vicente Pires: 27, Arniqueira: 5, Vila Buritis: 3. 2º Bim.: Não foram contratados estudos. Houve o pagamento de taxa de licença ambiental para regularização da ARINE Taquari III. Lotes regularizados Grande Colorado: 1, Jardim Botânico: 9, Vicente Pires: 54, Arniqueira: 88, Estrutural: 1 e Sucupira: 1. 3º Bim.: Houve pagamentos de GRU ao ICMBio para ALA do Setor Habitacional Sucupira e Pagamento de endosso institucional ao IPHAN da ARINE Privê Lago Norte; Lotes regularizados: Grande Colorado: 1, Jardim Botânico: 2, Vicente Pires: 407, Arniqueira: 54. Processo(s) nº: 111.001331/2020 Descentralização									
0058 - Regularizar Fundiariamente Território Urbano de Vicente Pires - Contrato nº 35/2025	149 - LOTE REGULARIZADO	1 - UNIDADE	756	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
3160 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 149 - LOTE REGULARIZADO - mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; Percentual Executado: Detalhamento: A contratada entregou a URB nº 014/2024 - URB (Unidade de Regularização de Parcelamentos) refere-se aos setores habitacionais do Distrito Federal em processo de regularização fundiária pela Terracap. Em junho, foi emitido o Relatório Circunstanciado nº 18, referente ao recebimento definitivo da URB nº 035/2024, Etapa 1. Processo(s) nº: 00111-00012657/2024-93									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6208.3160.0001 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
Descentralização									

23.451.6209.1968.3194 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0037 - Elaborar projetos da Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília)									
Etapa anterior nº 0023/2025 - UO 20201									
1 - Institucional	221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	21	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2020	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1968 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 221 - PROJETO ELABORADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Projetos executivos diversos em contratação e contratados em execução. Info Compl.: 2º Bim.: Marginal da DF-095(EPCL) e Conexões com a DF-010 e DF-003 (EPIA): aguardando o DER/DF comunicar sobre a contratação/início dos serviços. Sistema Viário em Águas Claras: aguardando definição da Diretoria. Sistema Viário em Águas Claras - Avenida Sibipiruna Lote 25: aguardando definição da Diretoria. Pavimentação e Drenagem QNN 12 de Ceilândia: em fase de licitação. SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: não houve medição no período. Supervisão e Apoio Técnico a Estudos de ligação lado Sul/Sudeste da DF-001 – 4º Ponte: processo tramitando para celebração de distrato amigável. 3º Bim.: Marginal da DF-095 (EPCL) e Conexões com a DF-010 e DF-003 (EPIA): aguardando o DER/DF comunicar sobre a contratação/início dos serviços. Sistema Viário em Águas Claras - Avenida Sibipiruna Lote 25: aguardando definição da Diretoria. SH Jardim Botânico - Águas Pluviais e Recomposição de Pavimento: projeto executivo de drenagem entregue. Não houve medição no período. Processo(s) nº: 111.001.570/2016, 00111-00007336/2025-58, 00111-00000334/2025-38 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0038 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2023	31/12/2026	01/01/2023	13/05/2026	CO-Concluída
Etapa anterior nº 0027/2025 - UO 20201									
1 - Institucional									
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; Percentual Executado: 100% Detalhamento: Infraestrutura no Recanto das Emas. Info Compl.: 2025 - Implantados postes de energia pública, execução de calçadas, drenagem e pavimentação. 2026 - 1º Bim.: não houve medição no período. 2º Bim.: até o momento, foram executados 222m de rede com a instalação de 13 postes circulares. 3º Bim.: Devido a sua característica, a mensuração da obra foi realizada em metragem linear. Foram executados 222m de rede com a instalação de 13 postes circulares. Data de conclusão: 13/05/2026. Processo(s) nº: 00111-00008757/2020-91, 00111-00000769/2024-00 Descentralização									
0039 - Executar infraestrutura no Lago Sul	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa anterior nº 0028/2025 - UO 20201									
1 - Institucional									
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 24% Detalhamento: Infraestrutura no Lago Sul em execução. Info Compl.: 2025 - Projeto executivo de Implantação de infraestrutura elétrica, execução de drenagem e pavimentação. 2026 - 1º Bim.: Implantação de rede de drenagem e pavimentação para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI 21 do Lago Sul, foram executados 2.552,57m³ de escavação de vala e 1.264,96m² de escoramento de vala. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de três obras de infraestrutura no Lago Sul. 2º Bim.: Implantação de rede de drenagem e pavimentação para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI 21 do Lago Sul, foram executados 677m de rede de drenagem. O Percentual Executado informado de 24% é referente a média de execução de três obras de infraestrutura no Lago Sul. 3º Bim.:									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Implantação de rede de drenagem e pavimentação para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI 21 do Lago Sul, foram executados 812m de rede de drenagem. O Percentual Executado informado de 24% é referente a média de execução de três obras de infraestrutura no Lago Sul. Processo(s) nº: 00111-00013626/2024-50, 00111-00002240/2025-01 Descentralização									
0040 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão Etapa anterior nº 0029/2025 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 100% Detalhamento: Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão em execução. Info Compl.: 2025 - Execução de pavimento em blocos intertravados, pavimento asfáltico, calçadas e construção de dispositivos e proteção de bacia. 2026 - 1º Bim.: foram executados 608m de rede de drenagem e serviços de escavação. Convênio concluído com a parte financeira efetivada, porém, sem informação do percentual executado da obra que ainda não foi concluída. 2º Bim.: Sem medições no período. 3º Bim.: Sem medições no período. Processo(s) nº: 00111-00002472/2020-47 Descentralização									
0041 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF Etapa anterior nº 0030/2025 - UO 20201 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2021	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 73% Detalhamento: Serviços de revitalização na W3 Sul em Brasília-DF paralisados. Info Compl.: 2025 - Sem medição no período. 2026 - 1º Bim.: Não houve medição no período. 2º Bim.: Não houve medição no período.3º Bim.: Não houve medição no período. Processo(s) nº: 111.004767/2020, 00111-00000663/2022-36 Descentralização									
0042 - Executar infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste 1 - Institucional 5006 - Projeto 3 - Obras de urbanização	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 7% Detalhamento: Infraestrutura no Noroeste em execução. Info Compl.: 2026 - 2º Bim.: Implantação de Rede de Distribuição de Energia Quadra 305 - Até o momento foram executados 920m de rede de dutos e executados serviços de construção das estações transformadoras. O Percentual Executado informado de 3% é referente a média de execução de oito obras de infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste. 3º Bim.: Implantação de Rede de Distribuição de Energia Quadra 305 - Até o momento foram executados 920m de rede de dutos e executados serviços de construção das estações transformadoras. Implantação da Rede de Distribuição Subterrânea de Energia Elétrica na Quadra 306 do Setor Noroeste - Até o momento foram executados 166m de rede de dutos e iniciada a construção civil das estações transformadoras. Implantação da Rede de Distribuição Subterrânea de Energia Elétrica na Quadra 105 do Setor Noroeste - Até o momento foram executados 532m de rede de dutos e serviços de construção civil das estações transformadoras. O percentual Executado informado é referente a média de execução de oito obras de infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste. Processo(s) nº: 00111-00005038/2025-23, 00111-00005039/2025-78, 00111-00004495/2025-09 e outros Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6209.5006.2917 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0043 - Executar infraestrutura no Guará.									
1 - Institucional	141 - INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA	3 - METRO QUADRADO	12.920.0 35	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
5006 - Projeto									
3 - Obras de urbanização									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 141 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 25% Detalhamento: Infraestrutura no Guará em execução. Info Compl.: 2026 - 2º Bim.: Implantação de água e Esgoto QE 60 Guará II - Em Fase de elaboração de projeto executivo; Implantação de infraestrutura de Drenagem e Pavimentação QE 60 Guará II - Procedimento licitatório concluído - aguardando homologação; Implantação de Esgotamento Sanitário e Infraestrutura Elétrica QE 38 Guará II - Projetos em elaboração. O Percentual Executado informado de 20% é referente a média de execução de cinco obras de infraestrutura no Guará. 3º Bim.: Implantação de água e Esgoto QE 60 Guará II - Em fase de elaboração de projeto executivo. Implantação de infraestrutura de Drenagem e Pavimentação QE 60 Guará II - Contrato 28/2026 assinado em 16/06/2026. Implantação de Esgotamento Sanitário e Infraestrutura Elétrica QE 38 Guará II - Projetos em elaboração. O Percentual Executado informado é referente a média de execução de cinco obras de infraestrutura no Guará. Processo(s) nº: 00111-00006633/2023-14 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6210.3006.0003 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-TERRACAP- PLANO PILOTO									
0044 - Implantar o Parque Burle Marx	178 - PARQUE IMPLANTADO	1 - UNIDADE	2.495.404	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	01/01/2021	31/12/2026	-	-	PA-Paralisada
Etapa anterior nº 0033/2025 - UO 20201									
1 - Institucional									
3006 - Projeto									
14 - Obras para fins de preservação do meio ambiente									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 178 - PARQUE IMPLANTADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 0% Detalhamento: Implantação do Parque Burle Marx paralisado.Info Compl.:2025: - Implantação de iluminação do parque e sinalização do anel viário do parque.2026:- 1º Bim.: Implantação de Bacias - Aguardando definição do IBRAM com relação às obras que serão executadas no parque. - 2º Bim.: Implantação de Bacias - Aguardando definição do IBRAM com relação às obras que serão executadas no parque.- 3º Bim.: Implantação de Bacias - Aguardando definição do IBRAM com relação às obras que serão executadas no parque. Processo(s) nº: 111.000.605/2017 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.6216.5902.7785 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0045 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste	298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	2.690.762	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2022	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa anterior nº 0040/2025 - UO 20201									
1 - Institucional									
5902 - Projeto									
11 - Obras de transporte									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 21% Detalhamento: Viadutos de acesso ao Setor Noroeste em construção.Info Compl.:2025:- Realização de obras e serviços de implantação de viaduto e adequação do sistema viário de acesso ao Setor Noroeste.2026:- 1º Bim.: Foram executados serviços de remanejamento de Redes Aéreas de 34,5V e a estrutura do viaduto; - 2º Bim.: Foram executados serviços de mesoestrutura e 40m de sarjetas triangulares de concreto.- 3º Bim.: Em execução a montagem de forma travessa; da laje de transição e da armadura das lajes de aproximação. Processo(s) nº: 00111-00001016/2022-41 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.451.8208.3903.9778 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0046 - Reformar próprios da Terracap.									
1 - Institucional	212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	2.160.000	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
3903 - Projeto									
4 - Obras e edificações públicas									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 212 - PRÉDIO REFORMADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 316,85; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 33,33% Detalhamento: Obras de reforma de prédios próprios em execução. Info Compl.: 2026 - 1º Bim.: Impermeabilização na Cobertura do Península Shopping - Foram executados 770m² de impermeabilização de superfície. 2º Bim.: Impermeabilização na Cobertura do Península Shopping - Obra concluída. Foram executados 316,85m² de impermeabilização; Reforma do Península Shopping - Processo em estudo; Reforma banheiros Ed. Sede - aguardando atualização das Propostas de Preços, bem como autorização da Direção da empresa. 3º Bim.: Impermeabilização na Cobertura do Península Shopping - Obra concluída. Foram executados 316,85m² de impermeabilização; Reforma do península Shopping - Processo em estudo; Reforma Banheiros Ed. Sede - aguardando autorização da Direção da empresa. Processo(s) nº: 00111-00002630/2024-92, 00111-00006774/2024-18 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.452.6206.1950.9494 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0047 - Construir Praças Públicas no Guará.									
1 - Institucional	205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	1.652.03 4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1950 - Projeto									
5 - Obras para fins desportivos e de lazer									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 28% Detalhamento: Obras de construção de Parques no Guará em execução.Info Compl.:2026:- 1º Bim.:Praça QE 50 - Foram executados serviços de plantio de grama, paisagismo, área de estar e pergolado, contudo a praça ainda não foi concluída;Praça QE 56 - Foram realizados os serviços de plantio de grama, adequação dos bancos e limpeza, contudo a praça ainda não foi concluída.- 2º Bim.:Praça QE 50 - Foram executados serviços de paisagismo e instalação de mobiliário urbano, contudo a praça ainda não foi concluída;Praça QE 56 - Foram executados serviços de paisagismo, instalação de mobiliário urbano e implantação da quadra de areia, contudo a praça ainda não foi concluída.- 3º Bim.:Praça QE 50 - Instalação de Equipamentos de mobiliário urbano; Processo(s) nº: 00111-00001245/2025-17, 00111-00003729/2025-92, 00111-00002140/2025-77 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.1226.0001 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0048 - Realizar compensação florestal.									
1 - Institucional	400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	1 - UNIDADE	3.660	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1226 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: 0% Detalhamento: Compensação florestal realizada. Inf. Compl.: 3º Bim.: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / FLORESTAL (REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS): Não houve pagamento de compensação ambiental/florestal de empreendimentos em regularização no período. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / FLORESTAL (NOVOS EMPREENDIMENTOS): Não houve pagamento de compensação ambiental/florestal de Novos Empreendimentos em regularização no período. Processo(s) nº: 111.003807/2022, 00111-00005732/2026-21 Descentralização									
0049 - Realizar compensação ambiental.									
1 - Institucional	400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	1 - UNIDADE	3.660	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1226 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 400 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Compensação florestal realizada. Inf. Compl.: 3º Bim.: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / FLORESTAL (REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS): Não houve pagamento de compensação ambiental/florestal de empreendimentos em regularização no período. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / FLORESTAL (NOVOS EMPREENDIMENTOS): Não houve pagamento de compensação ambiental/florestal de Novos Empreendimentos em regularização no período. Processo(s) nº: 111.000.791/2012, 00111-00005732/2026-21 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0050 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos). 1 - Institucional 3159 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	27	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 3,00; Percentual Executado: Detalhamento: Estudo ambiental para novos empreendimentos em elaboração. Info Compl.: 1º Bim. - PRAD da Área Norte da Colônia Agrícola Aguilhada e PRAD do PRAT Pinheiral da Colônia Agrícola Aguilhada entregues e estudo concluído. 2º Bim. - PEA Jóquei Clube - Relatório Final da execução do PEA entregue. PRAD Aguilhada - Empresa em contratação. 3º Bim.: - PEA Jóquei Clube -Pagamento final realizado e contrato concluído. PRAD Aguilhada - Empresa contratada (contrato n. 21/2026) e ordem de serviço emitida para início da execução contratual; Elaboração de Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSP: Entregas dos produtos: Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) de Vicente Pires e Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) do Riacho Fundo 2 (Etapas 1, 2 e 3). RIVI, RIAC, RAS, PCA, RCA, PBA, PRAD, PEA, LEVANTAMENTO DE FAUNA, ENTRE OUTROS: Produto "Atualização do Diagnóstico Técnico Ambiental de APP do Setor Habitacional Arniqueira" entregue e pago. Processo(s) nº: 111.000.791/2012 Descentralização									
0051 - Implantar cercamento em parques. Etapa anterior nº 0038/2025 - UO 20201 1 - Institucional 3159 - Projeto -	118 - ESTUDO REALIZADO	1 - UNIDADE	27	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 118 - ESTUDO REALIZADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Cercamento de parques em implantação. Info Compl.: 2024 - Realizados 2500m de barreira simples de concreto no Parque Nacional de Brasília. 2025 - Executados serviços sob demanda do IBRAM, como limpeza de camada vegetal, remoção/instalação de alambrados e cercas de mourão e concreto. 2026 - 1º Bim.:									
(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.541.6210.3159.0003 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
Parque no Trecho I do Setor Habitacional Vicente Pires - Processo encaminhado ao DF LEGAL para desobstrução da área prevista para o cercamento. Executados serviços sob demanda do IBRAM - executados 1786,48m² de alambrado e 417,65m de cerca em mourão de concreto. 2º Bim.: Executados serviços sob demanda do IBRAM - Foram executados 1100,83m² de alambrado e 725,58m de cerca com mourões de concreto. 3º Bim.: Foram executados 598,8m de cerca com mourões e instalação de 177,35m2 de alambrado e executados os tubulões da fundação. Processo(s) nº: 00111-00006868/2023-14, 00111-00000250/2024-13, 00111-00003385/2022-79 e outros Descentralização									
23.541.6210.4146.0002 - REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0052 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap.									
1 - Institucional	130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	37	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
4146 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA - jan: 588,00; fev: 431,00; mar: 664,00; abr: 525,00; mai: 635,00; jun: 649,00; Percentual Executado: Detalhamento: Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Info Compl.: 2026 - 1º Bim.: operações de desobstrução com 77 agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis (30). 2º Bim.: Operações de desobstrução: 119; agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 30. 3º Bim.: Operações de desobstrução: 8; agentes terceirizados envolvidos na desobstrução de imóveis: 14. Processo(s) nº: 00111-00019362/2017-19 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0053 - Realizar desapropriações e benfeitorias Etapa anterior nº 0021/2025 - UO 20201 1 - Institucional 1085 - Projeto -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2025	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 2,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; Percentual Executado: Detalhamento: Desapropriação e benfeitorias realizadas. Info Compl.: 1º Bim. - Pagamentos decorrentes de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia e desapropriação da Etapa 3 do Setor Habitacional: Arapoanga. 2º Bim. - Pagamentos decorrentes de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia. 3º Bim. - Pagamentos decorrentes de desapropriação de área visando à expansão do aterro sanitário de Samambaia. Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29, 00111-00000340/2026-76, 00111-00000675/2025-11 Descentralização									
0054 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos Etapa anterior nº 0022/2025 - UO 20201 1 - Institucional 1085 - Projeto -	382 - IMÓVEL RECUPERADO	1 - UNIDADE	22	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2025	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 382 - IMÓVEL RECUPERADO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; Percentual Executado: Detalhamento: Pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos. Inf. Compl.: 3º Bim.: maio: 0,00; junho: 2,00. Processo(s) nº: 00111-00000100/2023-29, 00111-00000675/2025-11, 00111-00000340/2026-76 e outros Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.6208.1085.0005 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
23.692.8208.3467.9578 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0006 - Adquirir bens e equipamentos diversos	93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	1 - UNIDADE	3	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
3467 - Projeto									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 93 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Aquisição de equipamentos topográficos: trenas de aço e trenas a laser. Processo(s) nº: 00111-00004656/2025-56, 00111-00002048/2025-15 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.4091.0017 - APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0060 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
4091 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Apoio a projetos diversos. Info Compl.: 2º Bim. - Março: Patrocínio do XIII Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais (ENPF). Observação: houve a execução física do evento no período. No entanto, o pagamento ainda não foi realizado, pois a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) não apresentou a prestação de contas, cujo prazo é de até 90 (noventa) dias após a finalização do evento. Após a apresentação da prestação de contas, a Terracap dispõe de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento. 3º Bim.: Houve a execução física do evento. No entanto, o pagamento está na fase de liquidação. Processo(s) nº: 00111-00001256/2026-70 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.692.8208.4237.0002 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0012 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais. 1 - Institucional 4237 - Atividade -	449 - ATIVIDADE REALIZADA	1 - UNIDADE	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 449 - ATIVIDADE REALIZADA - jan: 1,00; fev: 2,00; mar: 3,00; abr: 2,00; mai: 4,00; jun: 3,00; Percentual Executado: Detalhamento: Eventos realizados de melhoria da comunicação interna e externa e de contribuição para propaganda e marketing institucionais. Info Compl.: 1º Bim. - Janeiro: estrutura para transmissão do edital nº 01/2026; Fevereiro - estrutura para transmissão do edital nº 02/2026 e nº 03/2026. 2º Bim. - Março: estrutura para transmissões dos editais nº 03/2026 e nº 04/2026 e Evento de Caminhada da Mulher; Abril: estrutura para transmissão do edital nº 05/2026 e Evento de Atendimento Extraordinário. 3º Bim. - maio: estrutura para transmissões Edital 07/2026 - Igreja Legal, Confecção de 02 placas inauguração de 2 praças no Guara, Evento AgroBrasília; junho: estrutura para transmissão do GDF na Sua Porta - Ceilândia, Transmissão direta Edital 08/2026, Evento de homenagem a ex-presidente. Processo(s) nº: 111.000317/2017, 00111-00000455/2020-75 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
23.811.6206.4091.5826 - APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0061 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio).	220 - PROJETO APOIADO	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
1 - Institucional									
4091 - Atividade									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 220 - PROJETO APOIADO - Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									
25.846.6209.9139.0001 - CONSORCIO DE USINA FOTOVOLTÁICA CEB PAR - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0059 - Construir Usina Fotovoltática	2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9139 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA - mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Obra em andamento, previsão para conclusão em setembro.68% executado. Processo(s) nº: 00111-00009956/2025-21 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9001.6191 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0013 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas. 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	38	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 3,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de Sentenças Judiciais Trabalhistas. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59, 00111-00000340/2026-76 Descentralização									
0014 - Pagar sentenças judiciais cíveis 1 - Institucional 9001 - Operação Especial -	455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA	1 - UNIDADE	38	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 455 - SENTENÇA JUDICIAL PAGA - jan: 8,00; fev: 3,00; mar: 6,00; abr: 8,00; mai: 6,00; jun: 7,00; Percentual Executado: Detalhamento: Pagamentos compulsórios decorrentes de Sentenças Judiciais Cíveis. Processo(s) nº: 00111-00000260/2024-59, 00111-00000340/2026-76 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9030.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0005 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada									
1 - Institucional	1 - -	99 - -	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
9030 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; Percentual Executado: Detalhamento: O pagamento de amortização sobre operações de crédito chegaram a quantia de R\$ 22.236.054,30 no período e o pagamento de juros sobre operações de crédito chegaram a R\$ 15.287.967,02 no período, conforme relatório de execução estatal. No momento, não há previsão para o pagamento da despesa com taxas bancárias vinculadas à operação de crédito interno. Processo(s) nº: 00111-00000136/2024-93, 00111-00007554/2023-21, 00111-00000523/2024-20 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0028 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9050 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 15,00; fev: 22,00; mar: 25,00; abr: 25,00; mai: 25,00; jun: 24,00; Percentual Executado: Detalhamento: Ressarcimento/Pagamento efetuado. Processo(s) nº: 00111-00000212/2026-22, 00111-00000205/2024-69 Descentralização									
0029 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NI-Não Iniciada
1 - Institucional									
9050 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - Percentual Executado: Detalhamento: Processo(s) nº: Descentralização									

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9050.7163 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL									
0030 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	15	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9050 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 3,00; abr: 1,00; mai: 4,00; jun: 5,00; Percentual Executado: Detalhamento: Rescisão trabalhista por acordo administrativo realizado. Processo(s) nº: 00111-00000212/2026-22, 00111-00000205/2024-69 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9057.0005 - PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS - TERRACAP - DISTRITO FEDERAL									
0004 - Pagar impostos e tributos	1 - -	99 - -	4	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9057 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 4,00; Percentual Executado: Detalhamento: Pagamentos de impostos e tributos realizado. Info Compl.: Foi realizado pagamento em maio e junho dos tributos IPTU, ITR, IOF, PIS, COFINS e CSLL apurados por meio do lucro presumido. Processo(s) nº: 00111-00000161/2020-43, 00111-00000466/2020-46, 00111-00005545/2020-52 Descentralização									
28.846.0001.9090.0001 - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL									
0003 - Aumentar capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR	1 - -	99 - -	2	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9090 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 1 - - - jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 2,00; mai: 2,00; jun: 2,00; Percentual Executado: Detalhamento: Aumento de capital social da controladora frente às subsidiárias BIOTIC e ETR. Info Compl.: quitação de obrigações contratuais das subsidiárias. Processo(s) nº: 00111-00000242/2023-96 Descentralização									

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	
28.846.0001.9093.0073 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL									
0057 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	6	99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2026	31/12/2026	-	-	NO-Andamento Normal
1 - Institucional									
9093 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 458 - PAGAMENTO EFETUADO - mar: 5,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; Percentual Executado: Detalhamento: Ressarcimentos realizados a 4 (quatro) pessoas físicas e a 1 (uma) pessoa jurídica. Processo(s) nº: 00111-00000275/2022-55, 00111-00000439/2023-25 Descentralização									
28.846.0001.9107.0553 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTE E/OU ENTIDADE PRIVADA-DISTRITO FEDERAL									
0007 - Indenizar por desapropriação	373 - ENTIDADE APOIADA	1 - UNIDADE	1	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2026	31/12/2026	01/01/2026	30/01/2026	CO-Concluída
1 - Institucional									
9107 - Operação Especial									
-									
Etapa Realizada Quantitativo físico executado: 373 - ENTIDADE APOIADA - jan: 1,00; Percentual Executado: Detalhamento: Transferência realizada. Info Compl.: Quitação da indenização pela desapropriação das áreas situadas no "Condomínio Residencial Santa Maria - Antigo Condomínio Residencial Céu Azul", Fazenda Santa Maria. Processo(s) nº: 00111-00004713/2019-59 Descentralização									

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA									
Etapa/Procedência Recurso/Tipo de Ação/Obra ou Serviço de Engenharia	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio
					Início	Término	Início	Término	