


CONT/CONV:	CT - 103/2024	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Execução de emboço/reboco, pintura em fachadas; interna e de teto, instalações de louças e plantio de grama batatais na Comunidade Indígena Funiô		
CONTRATADA:	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	EDIFICAÇÃO	SALDO:	R\$ 253.000,00
ASSINATURA DO CONTRATO:	02/08/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	26/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	fevereiro-25	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	04/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 253.000,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução de emboço/reboco, pintura em fachadas; interna e de teto, instalações de louças e plantio de grama batatais na Comunidade Indígena Funiô



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

