



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Emenda parlamentar 0034 - Construir unidades de Ensino Fundamental.	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	116.002	007	99	01/01/2019	31/12/2019			Atrasada	Em relação à construção das unidades de ensino fundamental, informamos que embora tenha sido celebrado convênio com a NOVACAP, com tal finalidade, os orçamentos e projetos precisaram ser revistos por aquela Companhia, com previsão de conclusão para fevereiro de 2020. Posteriormente a isso, as obras deveriam ser licitadas.
23.122.6001.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Elaborar o planejamento estratégico com base na metodologia Balanced Scorecard, através do incentivo ao Terralnova	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	3		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Houve o pagamento do prêmio Terralnova. [Out. 1 ;]
23.122.6001.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	25		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Imóveis próprios mantidos. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [Jan. 155 ;Fev. 155 ;Mar. 155 ;Abr. 155 ;Mai. 155 ;Jun. 155 ;Jul. 155 ;Ago. 155 ;Set. 155 ;Out. 155 ;Nov. 155 ;Dez. 155]Informações Complementares:Para manutenção dos 155 imóveis de propriedade da Terracap foram necessários a utilização de 24 brigadistas e 124 vigilantes.Para realização dos serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial, 124 terceirizados.
23.122.6001.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	555		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Servidores ativos remunerados. Processo nº 111.000.038/2015 e Outros. [Jan. 580 ;Fev. 595 ;Mar. 604 ;Abr. 613 ;Mai. 611 ;Jun. 610 ;Jul. 611 ;Ago. 612 ;Set. 601 ;Out. 601 ;Nov. 600 ;Dez. 603]
23.122.6001.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0003 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	10		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Benefícios concedidos: plano de saúde, auxílio alimentação-refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, auxílio necessidades especiais, auxílio funeral, auxílio transporte, licença administrativa remunerada e bolsa escola/linguas estrangeiras. Processo nº 111.002.218/2014 e Outros. [Jan. 10 ;Fev. 10 ;Mar. 10 ;Abr. 10 ;Mai. 10 ;Jun. 10 ;Jul. 10 ;Ago. 10 ;Set. 10 ;Out. 10 ;Nov. 10 ;Dez. 10]
23.122.6001.8517.9763 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Imóveis mantidos: Ed. Sede da Terracap e 2 anexos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [Jan. 3 ;Fev. 3 ;Mar. 3 ;Abr. 3 ;Mai. 3 ;Jun. 3 ;Jul. 3 ;Ago. 3 ;Set. 3 ;Out. 3 ;Nov. 3 ;Dez. 3]Informações Complementares:Anexos da Terracap: Garagem e Arquivo.Para Ed. sede e anexos: 15 vigilantes e 12 brigadistas.Foram capacitados 3 empregados em novembro e 1 em dezembro.Foi registrado e averbado 1 projeto de urbanismo para fins de parcelamento.Para realização dos serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial, 107 terceirizados.
23.126.6001.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Adquirir softwares diversos "procedente da etapa n.º 12/2018"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	9		99	01/01/2017	31/12/2019			Concluída	2018: Aquisição de Chaves de Registro do Sistema TS-SISREG. 2019: Aquisição de solução de tecnologia da informação para fins de modelagem, implementação, inovação, integração, automação e implantação de processos de missão crítica da TERRACAP. Processo n.º 00111-00003739/2018-07. No bimestre não houve aquisição de software, mas houve gasto dentro do Programa de Trabalho, que inclui a manutenção do ponto eletrônico, do ambiente de virtualização, do Datacenter, entre outros. [Abr. 1 ;Jun. 1 ;]
23.126.6001.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas informatizados por meio de pontos de função de correção. Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros [Jan. 16 ;Fev. 16 ;Jun. 10 ;Jul. 166 ;Ago. 167]



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0007 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário 23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	;Set. 166 ;Out. 167 ;Dez. 1]
Institucional 0008 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 14/2018" 23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6		99	01/01/2017	31/12/2019			Atrasada	2018: Jan e Fev:Prod. 2)Competência em elaboração e avaliação d estudos p/ estruturação d parcerias c/ a iniciativa privada desenvolvida foi priorizado:Projetos contratados no âmbito d produtos:Arenaplex, Torre TV Digital, Nova Saída Norte. Mar e Abr: Não serão realizadas novas contratações em 2019.O que está sendo registrada é a porcentagem de Acompanhamento dos projetos em andamento, do Produto 3: Gestão efetiva do projeto (01/01/2019 a 31/12/2019). [Jul. 20 ;Ago. 50 ;Out. 20 ;Dez. 60]
Institucional 0009 - Mapear as áreas urbanas do Distrito Federal - Contrato n.º 02/2016 "procedente da etapa n.º 15/2018" 23.127.6208.5003.0003 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2		99	26/01/2016	31/12/2019			Concluída	2018: Mai. e Jun.: Produto 12B e Produto 15B. Set. e Out.: Produto 13B e Produto 16B.Nov e Dez:12B,15B,13B e 16B. 2019: Mapeados 2 produtos: 16B e 20B para diversas regiões administrativas do DF. Processo n.º 111.000.591/2012 [Jan. 2 ;Fev. 2 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 2 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;]
Institucional 0036 - Manter o TerraGeo - Sistema de Geoprocessamento de Terras - por meio de aquisição e renovação de licenças 23.131.6001.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	1		99	01/01/2019	31/12/2019			Atrasada	1 UNIDADE >> Aguardando análise jurídica e demais procedimentos para a renovação das licenças do ArcGis Server. [Jul. 1 ;Ago. 1 ;]
Institucional 0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E	UNIDADE	10		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Campanhas, ações mercadológicas, patrocínios e materias desenvolvidos ou realizados. Processo n.º 111.001.610/2013 [Jan. 7 ;Fev. 7 ;Mar. 5 ;Abr.



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
	PROPAGANDA REALIZADA										5 ;Mai. 7 ;Jun. 7 ;Jul. 9 ;Ago. 9 ;Set. 9 ;Out. 9 ;Nov. 2 ;Dez. 2]
Institucional 0011 - Realizar publicidade legal em jornal oficial (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Distrito Federal)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	2		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Publicações no Diário Oficial. Processo n.º 111.001.037/2007 [Jan. 37 ;Fev. 36 ;Mar. 35 ;Abr. 33 ;Mai. 31 ;Jun. 34 ;Jul. 31 ;Ago. 30 ;Set. 31 ;Out. 34 ;Nov. 62 ;Dez. 48]
23.131.6001.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Realizar campanhas de publicidade de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	4		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0038 - Realizar apoio a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	4		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.423.6208.1823.0002 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0039 - Implantar reserva indígena para o povo Kariri-Xocó do Bananal	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	010	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.451.6001.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Manter o sistema de esgoto a vácuo da Torre de TV Digital	PRÉDIO REFORMADO	M2	752	001	99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Sistema em funcionamento. [Jul. 1 ;Ago. 1 ;]
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0041 - Reformar o Autódromo	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	M2	1	005	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.451.6208.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Plantar grama no Noroeste e no Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa - "procedente da etapa n.º 55/2018"	ÁREA URBANIZADA	M2	6.200.0	003	99	01/03/2016	31/12/2019			Atrasada	Área Plantada: 2016: Noroeste: Jan a Dez:99.342 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 98.769 m².2017: Noroeste: Jan a Dez: 55.730 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 27.984 m².2018: Noroeste:



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.451.6208.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Elaborar projetos executivos para drenagem e pavimentação do Setor Habitacional Taquari - SHTq - Trecho I	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Atrasada	Jan a Dez: 238.892 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 29.691 m².2019: Noroeste: Jan. a Out. 88.567m². Jardim Botânico 3: Não houve execução.Processo n.º 111.000.645/2016 [Out. 88.567 ;]
23.451.6208.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Regularizar lotes urbanos em parcelamentos da Terracap	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	7.710	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Lotes urbanos regularizados. Processo n.º 111.001.927/2008, 111.000.520/2016 e Outros.Informações Complementares:Pagamento de taxa de emissão de ASV Autorização de Supressão de Vegetação do Setor Habitacional Vicente Pires.Relatório de Análise de Impacto de Patrimônio Arqueológico finalizado.Despesas com Solicitação de Registro de novos projetos ou regularização: Despesas com Registro/Averbações de Documentos, obter certidões, revalidações e de distribuição: Registro projeto URB-028/2018 Regularização das pontas de quadra 406 Conjuntos F/G/P ç Recanto das Emas/DF. [Jan. 132 ;Fev. 132 ;Mar. 132 ;Abr. 132 ;Mai. 132 ;Jun. 132 ;Jul. 132 ;Ago. 131 ;Dez. 1]
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX- TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0013 - Implantar Parque Burle Marx - Convênio n.º 132/2011 "procedente da etapa n.º 20/2018"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	01	01/05/2012	31/12/2019			Concluída	2016: obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF. 2017:Hátratativas sendo feitas junto ao TCDF e Novacap para suspensão do contrato vigente erealização de nova licitação. 2018: Obras suspensas pelo TCDF. 2019: Projetos em elaboração na NOVACAP. Processo nº 111.001.975/2011. Execuções complementares: Instalação deportões de acesso de pedestres e veículos, bem como mourões de isolamento.



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.451.6210.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES - Contrato n.º 106/2010 "procedente da etapa n.º 21/2018"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	609.920	001	99	01/01/2014	31/12/2019			Anulada	Cercamento implantado: Jan a Fev. 3.666 m; Mar. a Abr. 11.281 m; Mai. e Jun. 0 m; Jul e Ago: 0 m; Set e Dez.: 8.525m.
Institucional 0015 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 154/2011 "procedente da etapa n.º 25/2018"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	468.714	001	99	01/08/2012	31/12/2019			Anulada	2016/2017: realizado 9.463,43 m de rede de esgotamento sanitário. 2017: 1.975,00 m de rede de esgotamento sanitário.90% da obra concluída. 2018: 93% da obra concluída, executados 98,22% das redes de esgoto num total de 9.964m, bem como foram construídas parcialmente 4 Estações Elevatórias de Esgoto a saber: EEE-A 12,5%, EEE-B 50%, EEE-C 59,04% e EEE-D 79,08%. 2019: Conclusão de 2 estações elevatórias. Contrato encerrado sem previsão de continuidade. Processo n.º 111.001.569/2009.
Institucional 0016 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	62.188	013	99	01/10/2019	31/12/2019			Atrasada	Até o momento foram instaladas 526 luminárias; foram assentados 1.959m de tubo MPVC e ferro fundido referente à subadutora e 18.557 m de tubo referente à rede de abastecimento; Foram executados 12.649m de rede. Obra concluída. Processo n.º 111.000.290/2017 e outros
Institucional 0017 - Implantar infraestrutura no Noroeste	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	65.618	013	99	01/10/2019	31/12/2019			Paralisada	Até o momento foram instalados 99 postes de iluminação; Foram executados 188m de extensão de rede de distribuição de energia elétrica com a instalação de 2 transformadores para atendimentos aos imóveis.
Institucional 0018 - Implantar infraestrutura no Residencial Bonsucesso	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	90.376	013	99	01/10/2019	31/12/2019			Anulada	Obra não contratada devido a existência de interferências no local.
Institucional 0019 - Implantar infraestrutura no Centro e Subcentro Urbano do Recanto das Emas	INFRAESTRUTURA	M2	122.876	013	99	01/06/2019	31/12/2019			Anulada	A Diretoria Colegiada da Terracap, por meio da Decisão 266/2019 decidiu pela não realização da despesa. Execuções Complementares:



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0020 - Implantar infraestrutura no Taquari - Trecho 2	IMPLANTADA										Implantação da Rede de Água 16.371m de tubos e conexões.
23.451.6216.1223.0008 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	280.308	013	99	01/12/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0045 - Recuperar pontes, passarelas e viadutos	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	011	99	01/12/2019	31/12/2019			Atrasada	Não foram realizadas obras de recuperação de obras de arte especiais.
23.451.6216.3090.5328 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	CICLOVIA IMPLANTADA	KM	1	011	99	01/12/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0046 - Implantar ciclovias no Distrito Federal	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	13.000	011	99	01/01/2017	31/12/2019			Paralisada	2017: Foram elaborados os projetos executivos referente ao viaduto OAE-01A, bem como trabalhos iniciais de colocação de formas de aço no viaduto OAE-01BW. 2018: Jan. a Dez.: Obra em execução, não houve medição no período. Termo Aditivo Celebrado. 2019: Jan. a Fev.: Não houve medição no período. Mar. a Abr.: Não houve medição no período. Mai. e Jun.: Não houve medição no período; Jul e Ago.: Não houve medição no período. Set. a Dez.: Obras em execução. Não houve medição no período. Até o momento foram construídos 4 (três) viadutos com recursos do DER. Processo n.º 111.001776/2015.
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0021 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa n.º 59/2018"											
23.451.6219.3178.5773 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	OBRA REALIZADA	M2	1	004	99	01/12/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0047 - Reformar edificações e espaços culturais											
23.452.6206.1745.9574 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	QUADRA DE ESPORTES	M2	350	005	99	01/10/2019	31/12/2019			Atrasada	Serviços não contratados.
Institucional 0048 - Construir quadra de esporte e infraestrutura em											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
entorno 23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Revitalizar Balneário Veredinha	CONSTRUÍDA PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	42.500	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	Não foi realizado convênio com a NOVACAP para revitalização do Balneário Veredinha
Institucional 0050 - Cercar o parque Ezechias Heringer	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	42.500	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0051 - Urbanizar quadras da Quadra do Setor Habitacional Taquari	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	42.500	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Foram concluídos os serviços de urbanização e paisagismo de 2 praças no Taquari - trecho 1. Processo n.º 111.001.488/2016 e Outros. [Jul. 1 ;Ago. 1 ;]
23.452.6206.3440.9642 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Reformar quadras poliesportivas	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	005	99	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	Não foram realizadas obras de reforma de quadras poliesportivas em 2019
23.512.6210.3004.0006 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0053 - Reformar e ampliar o centro de triagem de resíduos sólidos na Asa Sul	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	014	01	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	Não foi celebrado convênio com o SLU para execução da obra.
23.541.6001.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0022 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	15		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. Processo n.º 00111.00019362/2017-19. [Jan. 15 ;Fev. 15 ;Mar. 15 ;Abr. 15 ;Mai. 15 ;Jun. 15 ;Jul. 1.043 ;Ago. 847 ;Set. 560 ;Out. 624 ;Nov. 264 ;Dez. 263]Informações Complementares:O serviço de fiscalização foi prestado por 19 terceirizados a cada mês.
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0023 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 30/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	014	99	01/01/2016	31/12/2019			Andamento Normal	Monitoramento do plantio e replantio de mudas em Clube Primavera, Jardim Botânico de Brasília, ARIE Cruls, Curral Comunitário e Flona. Processo n.º 111.000.791/2012 [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1]Informações Complementares:Foram plantadas 4.750 mudas no 1º bimestre de 2019 e estão sendo monitoradas em termos biológicos de desenvolvimento.
Institucional 0024 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa n.º 32/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	35	014	99	26/07/2010	31/12/2019			Paralisada	2018: Estudo referente ao Relatório de Impacto de Vizinhança aprovado pela SEGETH. Processo n.º 111.001.792/2009
Institucional 0025 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 33/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	014	99	01/01/2015	31/12/2019			Atrasada	2017/2018: Produzidas mudas nativas do Cerrado. Processo n.º 111.000.791/2012.Informações Complementares:Produzidas, em 2017, 22.471 mudas e, em 2018, 40.000 mudas de um total de 100.000 mudas.
23.692.6001.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Adquirir bens e equipamentos imobilizados	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	500		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Bens e equipamentos imobilizado adquiridos. [Abr. 1 ;Jun. 1 ;Ago. 1 ;Out. 24 ;Dez. 18] Processo n.º 111.000.216/2018 e OutrosInformações Complementares:Realização de procedimentos administrativos para fins de aquisição de smatfones com levantamento de preços. Aquisição de 1 monitor de vídeo 4K. Aquisição de uma escada extensível. Aquisição de persianas.
23.692.6001.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Realizar apoio a projetos diversos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Projetos diversos apoiados [Abr. 1 ;Dez. 1] Processo n.º 111.001.984/2019 e OutrosInformações Complementares:Realização Bimestral; Houve 01 (um) evento no mês de novembro/2019 - "I Fórum de Certificação de Cidade Inteligente" e houveram 2(dois) no mês de dezembro- "Natal Sempre Monumental" e "Seminário Supremo em Ação"
23.692.6001.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0056 - Realizar eventos de publicidade, comunicação e	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	3		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Eventos de publicidade, comunicação e marketing



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
marketing para Terracap											realizados. [Abr. 3 ;Jun. 1 ;Ago. 1 ;] Processo n.º 111.000.317/2017 e OutrosInformações Complementares:Realização de serviço de coffe break para o workshop que está sendo realizado pela DINEG em parceria com a EGOV, no período de 26/04/2019 a 14/06/2019; Realização de 2 eventos de comunicação: Venda Direta - Processo de Regularização - na Vicente Pires e 100 dias de Governo na 712 Sul em Parceria GDF/Terracap ; Projeto Terracap Cidadã paralisado; Projeto de homenagem aos empregados desligados paralisado.
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	7		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Imóveis recuperados com desapropriações e benfeitorias, [Fev. 5 ;Abr. 1 ;Ago. 1 ;Out. 1 ;Dez. 2]. Processo n.º 111.000.303/2018Informações Complementares:Realização bimestral.
Institucional 0027 - Realizar aquisição de imóvel decorrentes de rescisão de contratos mediante sentença judicial	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	43		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Imóveis recuperados mediante sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contrato. [Fev. 11 ;Abr. 7 ;Jun. 2 ;Ago. 2 ;Out. 1 ;Dez. 3]. Processo n.º 111.000.303/2018.Informações Complementares:Realização bimestral.
23.692.6208.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0028 - Regularizar imóveis rurais "procedente da etapa n.º 66/2018"	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	4		99	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	Conclusão das fazendas Sítio Novo, Cava de Baixo e Santo Antonio Guimarães, e não mais necessidade de licenciamento ambiental para parcelamento das fazendas da Terracap. Processo n.º 111.000.807/2018
23.695.6207.3619.1293 REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0057 - Revitalizar o complexo da Concha Acústica	OBRA REALIZADA	M2	203.400	005	01	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	O prazo de vigência do Convênio 41/2015 celebrado com a NOVACAP venceu porém as obras não foram realizadas.
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0058 - Realizar apoio a projetos esportivos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	2		99	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	Não houve demanda da Diretoria Colegiada da Terracap e do GDF para fins de patrocínio a



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	--	UNIDADE	54		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	projetos esportivos. Processo n.º 111.001.984/2019 e Outros Sentenças judiciais pagas referentes a decisões e sentenças judiciais trabalhistas. [Fev. 5 ;Abr. 12 ;Jun. 10 ;Ago. 2 ;Out. 2 ;Dez. 17]. Processo n.º.: 111.000.042/2012.Informações Complementares:Realização bimestral.
Institucional 0030 - Pagar sentenças judiciais cíveis	--	UNIDADE	150		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Sentenças judiciais pagas referentes a decisões e sentenças judiciais cíveis. Processo n.º.: 111.000.038/2015 [Jan. 22 ;Fev. 12 ;Abr. 1 ;Jun. 1 ;Ago. 2 ;Out. 2 ;Dez. 30]. Processo n.º.: 111.000.038/2015.Informações Complementares:Realização bimestral.
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0031 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	--	UNIDADE	1		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Amortização e juros da dívida realizados. [Fev. 1 ;Abr. 1 ;Jun. 1 ;Ago. 1 ;Out. 1 ;Dez. 1] Processo n.º 111.000.332/2017Informações Complementares:Realização bimestral.Amortização do principal contratado somente será realizado a partir de julho do corrente ano.
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0032 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	--	UNIDADE	70		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Indenizações / Restituições / Ressarcimentos pagos. [Jan. 65 ;Fev. 65 ;Mar. 65 ;Abr. 65 ;Mai. 66 ;Jun. 66 ;Jul. 66 ;Ago. 66 ;Set. 58 ;Out. 58 ;Nov. 48 ;Dez. 48]. Processo n.º 111.000.042/2012.Informações Complementares:Realização bimestral.
Institucional 0033 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	--	UNIDADE	195		99	01/01/2019	31/12/2019			Concluída	Indenizações / Restituições / Ressarcimentos pagos. [Jan. 195 ;Fev. 195 ;Mar. 195 ;Abr. 195 ;Mai. 195 ;Jun. 195 ;Jul. 195 ;Ago. 195 ;Set. 195 ;Out. 186 ;Nov. 183 ;Dez. 177]. Processo n.º 111.000.038/2015.Informações Complementares:Realização bimestral.
28.846.0001.9090.0003											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0060 - Repassar recurso da controladora para a controlada Biotic	--	--	1		99	01/11/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	