


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 100/2024	<b>BAIRRO:</b>	São Sebastião (RA XIV)
<b>OBJETO:</b>	<b>Elaboração de projetos e execução de obras de edificações de Portaria, Espaço de Lazer, Churrasqueira, Salão de Festas, Espaço Gourmet e Caixa D'água - Quadras 2 e 4 do Aldeias do Cerrado</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 1.841.100,31
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	EDIFICAÇÃO	<b>SALDO:</b>	R\$ 6.858.899,65
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	25/07/2024	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	17/12/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	maio-25	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	26/01/2025
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 8.699.999,96
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	25%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Elaboração de projetos e execução de obras de edificações de Portaria, Espaço de Lazer, Churrasqueira, Salão de Festas, Espaço Gourmet e Caixa D'água - Quadras 2 e 4 do Aldeias do Cerrado



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

