



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Concluir Etapa



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0001 - Construir unidades de ensino fundamental nas RAs. "procedente da etapa n.º 01/2022"	ESCOLA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	13.394	7	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024	Andamento Normal	Escola construída (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.001.600/2019 e Outros.Info compl:3º Bim-Itapoã: 139,82 m² alambrado quadra poliesportiva, assentamento de 419,6m de meios-fios, instalação de ferragens para as divisórias de granito, 85,05m de corrimão, 113 luminárias. Samambaia: Execução de formas.4º Bim - Itapoã: 96,86m² de alambrado quadra poliesportiva; plantio de 28 árvores e arbustos ornamentais e realizada a pintura de 3.464,91m2 em tetos e paredes; Samambaia: serviços de terraplanagem.5º Bim - Itapoã: Instalada moldura em alumínio nas esquadrias, guia de balizamento em granito na rampa principal, acessórios dos sanitário e cozinha, balcão de atendimento na biblioteca; Samambaia: iniciada a construção de pilares.6º Bim - Itapoã: Executados serviços de limpeza final de obra e as built da escola.	5924	Projeto
--	-------------------	----------------	--------	---	----	------------	------------	------------	------------	------------------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

<p>23.122.8208.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0029 - Manter imóveis da Terracap: Torre Digital e Próprios</p>	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	167		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Imóveis da Terracap mantidos: Torre Digital e Próprios. Processo n.º 00111-00005918/2018-71, 00111-00002034/2020-89, 00111-00002114/2020-34, 00111-00007847/2020-65 e Outros. [jan: 127,00; fev: 127,00; mar: 128,00; abr: 128,00; mai: 130,00; jun: 130,00; jul: 131,00; ago: 131,00; set: 131,00; out: 131,00; nov: 129,00; dez: 129,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 129 imóveis de propriedade da Terracap foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto.	2990	Atividade
<p>23.122.8208.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0030 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	581		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 674,00; fev: 670,00; mar: 679,00; abr: 686,00; mai: 684,00; jun: 673,00; jul: 675,00; ago: 674,00; set: 676,00; out: 675,00; nov: 678,00; dez: 683,00]. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros.	8502	Atividade
23.122.8208.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0031 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	10		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Benefícios concedidos: Plano de Saúde; Auxílio Transporte; Auxílio Alimentação- Refeição; Licença Administrativa Remunerada; Assistência Odontológica; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral; Programa de Educação - Curso de línguas; Programa de Educação - Bolsa Escola. Processo n.º 00111-00005648/2021-01, 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 3.326,00; fev: 3.147,00; mar: 3.182,00; abr: 3.176,00; mai: 3.178,00; jun: 3.185,00; jul: 3.145,00; ago: 3.166,00; set: 3.151,00; out: 3.139,00; nov: 3.155,00; dez: 3.167,00]Benefícios no Bimestre: Plano de Saúde, 3381; Auxílio Transporte, 6; Auxílio Alimentação- Refeição, 1487; Licença Administrativa Remunerada, 0; Assistência Odontológica, 392; Seguro de vida em grupo, 689; Auxílio- Creche, Auxílio Necessidades Especiais e Auxílio Funeral, 330; Programa de Educação - Curso de Línguas, 14;	8504	Atividade
--	---------------------------	---------	----	--	----	------------	------------	--	--	-----------	---	------	-----------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0032 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	4		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Ed. Sede da Terracap e seus Anexos mantidos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 6,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 5,00; dez: 5,00] Informações Complementares: Para manutenção dos 5 imóveis que compõe a Sede da Terracap e anexos, foi necessária a contratação de brigadistas, vigilantes, serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial. Foram pagos fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, IPTU/TLP e PIS / COFINS. Os gastos são compostos ainda por pagamento de fornecimento de combustível, custas judiciais, contrato de call center, contrato de cobrança, jetons, contratação de estagiários e de pessoas com necessidades especiais (CETEFE).	8517	Atividade
23.126.8208.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0002 - Desenvolver sistemas informatizados para fins de evolução por fábrica de software	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	400		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Sistema melhorado (Unidade). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 3,00; jul: 6,00; ago: 6,00; set: 6,00; out: 6,00; nov: 5,00; dez: 6,00] Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:3º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GLI, GIU-WEB, GAI, GPE e GLR.4º Bim - Desenvolvimento do projeto de licenciamento ambiental e manutenção evolutiva nos sistemas GAI, CCT, GPE-Web, controle de operação, GLI, GIU-Web, GIA, GCF, Portal Internet, GRC, API-SEI e finalização do sistema de licenciamento ambiental (GLA).5º Bim - Manutenção evolutiva nos sistemas GAC_GEATE, API-INTERNA, GPE-Web, CCT, GLP_WEB, INTERNET, GSOv2, GIA, API-EXTERNA, GAI e GEC. Início do desenvolvimento do portal ETR.6º Bim - Manutenção evolutiva nos sistemas GAC_GEATE, GAV, GIRv2, GLA, GLR, GSOv2, Internet, REINF, GLR. Projeto de Esteira DevOps do GAV e GRC.	1471	Projeto	
--	-------------------	---------	-----	--	----	------------	------------	--	--	-----------	--	------	---------	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0033 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Ação implementada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 4,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 2,00]. Processos 111.001222/2016 e Outros.Info compl:2023:1º Bimestre: Equipe sendo preparada e conhecendo os sistemas.2º Bimestre: 49 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLP_WEB, GCF, GAI e GIU_WEB, conforme faturamento de março. O faturamento de abril ainda não foi finalizado.3º Bimestre: 10,5 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT e GLA no mês de junho.4º Bimestre: 3 pontos de função utilizados para manutenções corretivas feitas nos sistemas GLA.5º Bimestre: 47,15 pontos de função utilizados nas manutenções corretivas feitas nos sistemas GAI, GLA, GPF, GIA e CCT.6º Bimestre: 17,1 pontos de função utilizados nas manutenções corretivas feitas nos sistemas CCT, GAC_GEATE, GADV3 e GIA.	2557	Atividade
--	-------------------	---------	-------	--	----	------------	------------	--	--	-----------	---	------	-----------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional													
0034 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	5.450		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Ação implementada (Unidade) [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos 111.010883/2017 e Outros.Informações Complementares:Serviços terceirizados. Ações implementadas:De forma contínua:Atualização do sistema do banco de dadosDisponibilização de serviço continuado de link de internet (1GB/s)Por demanda (pacote mensal de serviços de atendimento e operação de infraestrutura de TI):- 1º / 2º / 3º / 4º/ 5º Bimestres:Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Maio / Junho / Julho / Agosto/ Setembro/ Outubro/ Novembro/ Dezembro: 1 mês de operação de infraestrutura de TI, cerca de 1000 chamados, por cada mês.	2557	Atividade
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0003 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 04/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	999	99	01/01/2017	31/12/2023	01/01/2017	31/12/2024	Andamento Normal	2021: 01 estudo realizado. 2022 / 2023: 00 estudo realizado. Processo n.º 00111-00006724/2021-98 e Outros [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Informações Complementares:Em maio, foi realizado o pagamento, relativo ao Produto 1 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47.No 4º bimestre de 2023, houve aceite (atesto) do Produto 2 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47.No 5º bimestre continuação do andamento o aceite dos Produtos 2 e 3 relativos ao pagamento do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-00003612/2023-47.No 6º bimestre foram realizados os pagamentos relativos aos Produto 2 e Produto 3 do Contrato nº 158/2022 (CMS) no âmbito do processo 00111-100003612/2023-47.	3711	Projeto	
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0004 - Adquirir imagens do território do DF "procedente da etapa n.º 46/2022"	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/05/2022	31/12/2023	01/05/2022	31/12/2024	Atrasada	Projeto realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111- 00003885/2022-19 e outros.Informações Complementares:202 2:Houve a renovação da licença referente à contratação / aquisição de imagens do território do DF vinculado ao contrato n.º 54/2021, o qual forneceu assinatura premium da plataforma Secure Watch que discriminou os serviços de: aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.2023:Elab oração do plano de trabalho do Contrato n.º 151/2022.Aguardand o finalização de mais produtos do mapeamento.Pagam ento realizado em junho referente a produto entregue conforme Processo n.º 00111- 00000025/2023- 04.Foram entregues os produtos referentes as Ortoimagens.Aguard ando finalização de mais produtos do	3163	Projeto
---	-------------------	---------	---	--	----	------------	------------	------------	------------	----------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											mapeamento. Contrato com atraso.		
23.131.8208.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0035 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA A REALIZADA	UNIDADE	175	99	01/01/2023	31/12/2023				Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 26,00; fev: 12,00; mar: 24,00; abr: 17,00; mai: 17,00; jun: 10,00; jul: 13,00; ago: 12,00; set: 24,00; out: 21,00; nov: 13,00; dez: 22,00] Processo n.º 111.000434/2020 e Outros.Informações complementares: PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA - 6º Bim: Em dezembro campanha Publicitária dos Editais nº 13/2023 e 14/2023. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 6º Bim: 27 publicações de matéria legal em Jornal de Grande Circulação, 10 em novembro e 17 em dezembro. 6 Projetos institucionais realizados, 3 em novembro e 3 em dezembro.	8505	Atividade
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0036 - Realizar publicidade e propaganda legal no DODF (Diário Oficial do DF) e DOU (Diário Oficial da União)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	175		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Publicidade e propaganda realizada. [jan: 70,00; fev: 74,00; mar: 95,00; abr: 55,00; mai: 91,00; jun: 62,00; jul: 74,00; ago: 122,00; set: 83,00; out: 91,00; nov: 121,00; dez: 111,00] Processo n.º 111.000913/2017 e Outros. Informações complementares: DODF - Houve 231 publicações de matéria legal no DODF no 6º bimestre, sendo 121 em novembro e 110 no mês de dezembro de 2023. DOU - houve 1 publicação de matéria legal no DOU em dezembro de 2023.	8505	Atividade
23.131.8208.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA- UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional													
0037 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	12		99	01/01/2023	31/12/2023			Não Iniciada		8505	Atividade
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													
0049 - Realizar apoio a projetos culturais (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5		99	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada		4091	Atividade
23.423.6208.1823.0001 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA--DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0005 - Implantar reserva indígena para as comunidades Kariri-Xocó e Tuxá na ARIE Cruls no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 05/2022"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	4	99	01/01/2020	31/12/2023	01/01/2020	31/12/2024	Andamento Normal	Unidade implantada (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111.006.913/2019 e OutrosInfo compl:2º Bim - FULNY-Ô: Projeto executivo concluído. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Colocação de forros e instalações elétricas e hidro-sanitárias em execução.3º Bim - FULNY-Ô: 2500m2 de limpeza vegetal e terraplanagem e iniciado os serviços de fundação e estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Casas em fase final de acabamento4º Bim - FULNY-Ô: Executados serviços de fundação estrutura. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: realizada a pintura das casas.5º Bim - FULNY-Ô: Executados os serviços de instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Não houve medição no período.6º Bim - FULNY-Ô: Continuação dos serviços de instalações elétricas, hidrosanitárias, blocos, vigas, pilares. KARIRI-XOCÓ E TUXÁ: Foram construídas 16 casas, 8 ocas, 1 centro comunitário e	1823	Projeto	
--	--------------------	---------	---	---	----	------------	------------	------------	------------	------------------	--	------	---------	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											1 casa de farinha.		
23.451.6209.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0006 - Construir lixeiras subterrâneas no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 07/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.00 0	1	99	01/01/2021	31/12/2023			Concluída	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 444,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]] Processos: 111.010.700/2018 e OutrosInfo compl:2021- Foram instaladas 148 lixeiras.2022 - O objeto do contrato já havia sido entregue, mas pleiteava-se a ampliação do objeto para contemplar a segunda etapa do Noroeste. Não se obteve êxito pois a execução do contrato foi paralisada por determinação do TCDF.1º Bim - Até o momento foram instaladas 148 lixeiras subterrâneas, de 3m² cada. 2º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.3º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.4º Bim - Aguardando pagamento para se concluir a etapa.5º Bim - Concluir a etapa - pagamento realizado no mês 04/2023.	1110	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0007 - Executar obras de urbanização no Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 44/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	3	99	01/01/2022	31/12/2023	01/01/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001403/2020 e Outros.Info compl:2022 - SQNW 103 - paisagismo, quadra poliesportiva, pergolados, quadras de areia, PEC, calçadas (2.500 m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 102, Projeção E; SQNW 103, Projeção B e SQNW 104, Projeção D/E (2.350m²); Pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e estacionamentos públicos da SQNW 106, Projeções H e I e da SQNW 102, Projeção L, (3.765 m²); SINALIZAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO; Instaladas 25 placas.20231º Bim - Sem medições.2º Bim - Sem medições.3º Bim - Sem medições.4º Bim - Sem medições.5º Bim - Sem medições.6º Bim - Sem medições.	1110	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0008 - Executar obras de urbanização no Lago Norte "procedente da etapa n.º 61/2022"	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	140.000	3	99	01/04/2022	31/12/2023	01/04/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Área urbanizada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.007960/2021 e Outros.Info compl:2022 - Execução de obras de paisagismo no Pólo 1 do Lago Norte, entre o Clube do Congresso e o parque ecológico das Garças (terraplanagem, demolição de pavimento (155,62m²) e alvenaria (169,73m²); regularização do subleito (1.953,25m²) .20231º Bim - Sem medições.2º Bim - Sem medições.3º Bim - Sem medições.4º Bim - Sem medições.5º Bim - Sem medições.6º Bim - Sem medições.	1110	Projeto		
23.451.6209.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0009 - Contratar projetos executivos diversos "procedente da etapa n.º 10/2022"	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2020	31/12/2023	01/01/2020	31/12/2024	Andamento Normal	Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 10,00; jul: 0,00; ago: 2,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001.570/2016 e Outros.Info compl:20235º Bim - 9 Planos de trabalho para estudos técnicos, projetos e orçamentos de infraestrutura de energia elétrica em rede aérea para empreendimentos da Terracap; Produtos 1 e 2 (Plano de Trabalho e Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA); Concluídos os serviços de Elaboração de laudo pericial no Complexo Aquático Claudio Coutinho; Aprovação do Estudo Preliminar de Urbanismo Setor Habitacional Meireles; Pagamento do Produto 1.1 - Cenários de Ocupação da disciplina de Urbanismo Centro Urbano Tororó; Concluídos os projetos básicos e executivos, do sistema viário e de drenagem de águas pluviais para os lotes E, H, I, J, K, L e M da QI-07 (atual QI 21) do SHIS.6º Bim - Aprovado e pago o produto 1.2 - Estudo Preliminar Centro Urbano Tororó;	1968	Projeto
---	-------------------	---------	---	-----	----	------------	------------	------------	------------	------------------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0010 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Arnieiras "procedente da etapa n.º 11/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 129,00; fev: 51,00; mar: 83,00; abr: 16,00; mai: 14,00; jun: 15,00; jul: 8,00; ago: 8,00; set: 38,00; out: 10,00; nov: 9,00; dez: 14,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2022 - Entregues: Relatórios do PEA (Produto 5.3) e o PRAD (Produto 5.5); Levantamento Arqueológico; Relatório anual nº 03; Relatório da 1ª Campanha de monitoramento de Fauna. Sistema de Esgotamento Sanitário - foram executados 2.556,23 m de rede.2023 - Sistema de Esgotamento Sanitário1º Bim - Foram executados 2.312,30 m de rede.2º Bim - Foram executados 7.484 m de rede.3º Bim - Até o momento foram executados 21.755,69m de rede.4º Bim - Até o momento foram executados 26.003,60m de rede.5º Bim - Implantação de sistema de esgotamento sanitário, para a quadra 10, no Setor Habitacional Arnieira foi concluída.6º Bim - Não houve medição no período.	3160	Projeto	

Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0011 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Vicente Pires "procedente da etapa n.º 12/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2020	31/12/2023	01/01/2020	31/12/2024	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 5,00; fev: 7,00; mar: 46,00; abr: 21,00; mai: 34,00; jun: 40,00; jul: 7,00; ago: 9,00; set: 14,00; out: 13,00; nov: 38,00; dez: 28,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2023VICENTE PIRES - CÔRREGO SAMAMBAIA E AFLUENTES3º Bim - Contrato finalizado: ESTUDO DE PRESENÇA DE GÁS GLEBAS 2 E 4 (APC LIXÃO).4º Bim - Realizados os serviços de limpeza da área, terraplenagem, reaterro, aplicação de manta e muro de gabião.5º Bim - Obra de contenção de enconstas no córrego Samambaia e Afluentes concluída.Executado s os serviços de mobilização e montagem de canteiro da obra OAE 03 (ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF); serviços executados nas Ruas 3,5,10 e 10A - 1488m de assentamento de tubo de concreto para rede de drenagem; 1946m de meios-fios.6º Bim - pagamentos relativos a reajustamento, 1186,23m de assentamento de tubo de concreto, instalação de 1000 poços de visitas de águas pluviais, 56m³ de calçada, 875m de meios-fios e 5766m²	3160	Projeto
---	--------------------------	---------	---	----	----	------------	------------	------------	------------	---------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0012 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Bernardo Sayão "procedente da etapa n.º 13/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:1º Bim - LOTES 01, 02, 03, 04 E 05 - lastro de fundo, gabião e colchão reno da Bacia 10; forma, armação e concretagem na entrada da Bacia 102º Bim - Pagamento de reajuste no período.3º Bim - Serviços de construção de canteiro de obras referentes aos Lotes 1 e 4.4º Bim - Executados o dispositivo de saída da Bacia 10.5º Bim - Lote 1 - executados os serviços de escavação, reaterro e assentamento de 292,92m de tubo de concreto para rede de drenagem/Lote 5 - muro de gabião, aterro, remoção de 15m rede antiga.6º Bim - Lote 5 - 977m³ de muro de gabião, 66,39m² de impermeabilização de superfície/lote 1 - 2.608,86m² de remoção de pavimento intertravado, reaterro e 3.359,58m³ de escavação; Entregues relatórios de acompanhamento 4, 5, 6, 7, 8 e 9 de Estudos Ambientais..	3160	Projeto
--	--------------------------	---------	---	----	----	------------	------------	------------	------------	---------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional														
0013 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional São Bartolomeu "procedente da etapa n.º 14/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.001331/2020 e Outros.Info compl:2021 - Entregue o Produto 1 do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD2022 - PRAD e Projeto de Drenagem elaborados para o Setor Habitacional São Bartolomeu - TRECHO 1 (VILLE DE MONTAGNE)1º Bim - Pagamento da taxa de análise do PRAD do SH São Bartolomeu.2º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos3º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos4º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.5º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.6º Bim - PRAD - Não foram entregues produtos.	3160	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0014 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 58/2022"	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	7	13	99	01/01/2022	31/12/2023	01/01/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Lote regularizado [jan: 0,00; fev: 2,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 5,00; jun: 3,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 3,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 2,00] Processos: 00111- 00003051/2021-14 e Outros.Info compl:EXECUÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA AMBIENTAL – PEA PARA O SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO ETAPA III E ETAPA IV1º Bim - Não foram entregues produtos.2º Bim - Não foram entregues produtos.3º Bim - Não foram entregues produtos.4º Bim - Não foram entregues produtos.5º Bim - Não foram entregues produtos.6º Bim - Não foram entregues produtos.	3160	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0057 - Regularizar e implantar o Setor Habitacional Boa Vista	LOTE REGULARIZA DO	UNIDADE	33		99	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2024	Andamento Normal	Lote regularizado [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.008684/2022 e Outros.Info compl:ESTUDO TÉCNICO PARA ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO - APC (CONJUNTOS F e H DA QUADRA 4) DO SETOR HABITACIONAL BOA VISTA, TRECHO 1 - QUADRA 1011º Bim - Estudo em contratação2º Bim - Produto 1 - Plano de Trabalho entregue.3º Bim - Produto 2 - Caracterização físico-ambiental, Identificação das áreas degradadas e Mapeamento de APPs entregue4º Bim - Produto 3 - Mapeamento de Áreas com Restrição Ambiental, Risco Geotécnico e de Inundação entregue.5º Bim - Estudo técnico para parcelamento condicionado encerrado.6º Bim - Não foram entregues produtos.	3160	Projeto	
23.451.6209.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0015 - Implantar infraestrutura no Noroeste "procedente da etapa n.º 15/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2019	31/12/2023	01/01/2019	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.007.503/2019 e Outros.Info compl (2023):2021 - 113 postes de iluminação e rede de alta tensão.2022 - 3546 m² de pav asfáltica, 1612,77 m de rede de água.1º Bim - 4º Bim / 2023: drenagem: 2291,54m; asfalto: 29670,36m²; pavimento intertravado: 16895,73m²; meios-fios: 9049,74m; rede de energia elétrica: 7023,07m rede elétrica aérea: 3160m.5º Bim: drenagem: 485,4m; asfalto: 386,29m²; pavimento intertravado: 1883,61m²; meios-fios: 1.433,15m; rede de energia elétrica: 1206,98m rede elétrica aérea: 0m.6º Bim: - drenagem: 0,00m; asfalto: 300,96m²; pavimento intertravado: 1123,95m²; meios-fios: 263,65m; rede de energia elétrica: 0,00m rede elétrica aérea: 586,8m.	5006	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0016 - Executar serviços de revitalização na W3 SUL em Brasília / DF "procedente da etapa n.º 17/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.004767/2020 e Outros.Info Compl:2022 - Foram executados 1.997,80 m² de pavimento asfáltico; 7.180,31 m² de calçadas; 1181,25 m² de pavimento de concreto1º Bim - Foram executados os serviços de demolição 600m de meios-fios, assentamento de 360m de meios-fios; foram construídos 14.175m³ de pavimento em concreto.2º Bim - Não houve medição no período.3º Bim - 3.167,5m2 de pavimento de concreto entre as quadras 703 e 715 sul.4º Bim - 4.968,45m2 de pavimento de concreto e 6.112,21m2 de calçadas.5º Bim - 10.210,18m2 de pavimento de concreto e 204,62m2 de calçadas.6º Bim - 3.539,87m2 de pavimento de concreto, demolição de 1.200m de meios-fios, assentamento de 690m de meios-fios, 309,76m³ de fresagem de revestimento asfáltico.	5006	Projeto
--	---------------------------	----------------	---------	---	----	------------	------------	------------	------------	------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0017 - Implantar o Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa n.º 45/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	3	99	01/01/2022	31/12/2023	01/01/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos 111-00009757/2020-17, 111-00000832/2022-93 e Outros.Info Compl:2022 - SHJB II, quadra 01 - Foram executados canteiro de obras e limpeza de camada vegetal, implantação de rede de drenagem e pavimentação asfáltica (2.651,20 m²).SHJB III, quadra 01 - Foram executados executados 4691 m² de pavimento asfáltico com 8 bocas de lobo.2023:1º Bim: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS QUADRAS Q. 217 E QS. 312 DE SAMAMBAIA E NA QUADRAS 01 E 06 DO JARDIM BOTÂNICO - ETAPA III - a ser iniciada em junho.3º Bim-4º Bim: Projeto executivo em elaboração de ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ETAPA III, QUADRA 01 E QUADRA 06.5º Bim - Não houve medição no período.6º Bim - Foram executados 203m de rede de energia elétrica na Quadra 06 do Jardim Botânico - Etapa III.	5006	Projeto
---	---------------------------	----------------	---------	---	----	------------	------------	------------	------------	------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional														
0018 - Recuperar pavimentação da via DF-095 (EPCL) - Via Estrutural "procedente da etapa n.º 60/2022"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	275.250	11	99	01/09/2022	31/12/2023	01/09/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.002390/2020 e Outros.Info compl:2022 - Instalação do canteiro de obra; 1361m² de regularização de subleito; remoção de meios-fios e defesa metálica.1º Bim - Serviços de instalação do canteiro de obras, serviços preliminares, 293,5m² de pintura, 1185m³ de pavimento em concreto.2º Bim - 8209 m³ de pavimento em concreto.3º Bim - 12097,65 m³ de pavimento em concreto.4º Bim - 10985,48 m³ de pavimento em concreto.5º Bim - 10902,23 m³ de pavimento em concreto.6º Bim - 17706,55 m³ de pavimento em concreto.	5006	Projeto	
Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0054 - Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	999	99	05/05/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.010702/2022.Inf o compl.:4º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:79437,53 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 0 m; LOTE 03 - 205,5 m ; LOTE 04 - 93,7 m; LOTE 05 - 186,76 m.5º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:70978,29 m³ de terra para construção de bacia de detenção; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 62m; LOTE 03 - 272,12m ; LOTE 04 - 140,02 m; LOTE 05 - 324,61 m.6º Bim - FAIXAS 1 E 2 NORTE - LOTE 01:20917,41 m³ de terra para construção de bacia de detenção; 346,44 m de tunnel liner; Execução de tunnel liner: LOTE 02 - 42m; LOTE 03 - 74 m ; LOTE 04 - 159,38 m; LOTE 05 - 510,95	5006	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0055 - Executar infraestrutura na expansão do Guarã II	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	1	99	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.012159/2021. Info compl.:2º Bim - Foram executados os serviços de limpeza, 3.092,90 m de meios-fios, 1.645,28 m² de estacionamento, 265,20 m² de demolição de pavimento.3º Bim - Até o momento foram executados 3600,94m2 de pavimento asfáltico, 5.786,50m de meios-fios e 6.651,19m2 de estacionamento em piso intertravado.4º Bim - Até o momento foram executados 24.549,16m2 de pavimento asfáltico, 10.359,26m de meios-fios e 8.634,34m2 de estacionamento em piso intertravado.5º Bim - Até o momento foram executados 43.160,27m2 de pavimento asfáltico, 14.511,21m de meios-fios e 11.283,35m2 de estacionamento em piso intertravado.6º Bim - Até o momento foram executados 49.079,33m2 de pavimento asfáltico, 18.820,01m de meios-fios e 14.690,00m2 de estacionamento em piso intertravado.	5006	Projeto
--	---------------------------	----------------	-----------	---	----	------------	------------	------------	------------	------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional														
0056 - Executar infraestrutura no Recanto das Emas	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	1.101.000	999	99	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2024	Andamento Normal	Infraestrutura implantada (m²) [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.008757/2020 Info compl.:1º Bim - Foram realizados os serviços de administração local, dissipadores e aterro de bacias2º Bim - Foi realizado pagamento referente a reajustamento3º Bim - Não houve medição no período.4º Bim - Foram executadas 199,80m de rede de drenagem.5º Bim - Foram executados serviços de escavação e aterro para implantação/ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no subcentro.6º Bim - Foram realizados serviços de escavação e retirada de material (argila/barro) para aterro; realizados os serviços de escavação, aterro e reaterro de vala, escoramento de vala e assentamento de 1250m de rede de esgoto.	5006	Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0019 - Implantar o Parque Burle Marx "procedente da etapa n.º 18/2022"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	14	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024	Andamento Normal	Parque implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.000.605/2017.Inf o compl:2021 - Revisão do Plano de Manejo, escavação, compactação e concretagem de lajes e vigas. Terraplanagem da ilha oeste.2022 - Guarita e banheiros finalizados: instalações elétricas, instalação de bancos e de sistema fotovoltaico. Foram construídas 2 praças nas Ilhas Leste e Oeste (30.000 m²)1º Bim - No anel viário foram executados 240,95 m de rede de drenagem.2º Bim - No anel viário foram executados 566 m de ciclovia.3º Bim - Projeto executivo de iluminação pública em elaboração.4º Bim - Projeto executivo de iluminação pública permanece em elaboração.5º Bim - Construção de 63m da rede de dutos para implantação de iluminação pública.6º Bim - Foram executados 7689,60m2 de pavimento asfáltico e instalados 416m de cabo.	3006	Projeto
--	-------------------	---------	---	----	----	------------	------------	------------	------------	------------------	---	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0020 - Construir viadutos de acesso ao Setor Noroeste "procedente da etapa n.º 48/2022"	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5.000	11	99	01/05/2022	31/12/2023	01/05/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Viaduto construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processos: 111.006.339/2022, 00111-00001016/2022-41 e Outros.Info compl:2022:SISTEM A VIÁRIO DE ACESSO AO SETOR NOROESTE2023: 1º Bim - Serviços preliminares de instalação de canteiro e de limpeza e escavação do terreno.2º Bim - Até o momento foram escavados 15.770m3 de terra3º Bim - Foram escavados 15.856,75m3 de valas para drenagem, executados 888m de rede de drenagem e serviços de terraplanagem.4º Bim - Executados 15.219.968 m³ de reaterro; e, Executados 12.928.091 m² de regularização de subleito.5º Bim - Foram executados 4035,61m² de regularização e compactação de subleito; 1883,61 piso intertravado; 1433,15m meios-fios.6º Bim - Não houve medição no período.	5902	Projeto
---	--------------------	----------------	-------	----	----	------------	------------	------------	------------	------------------	--	------	---------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

23.451.8208.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0047 - Reformar próprios da Terracap	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	880	999	99	01/05/2023	31/12/2023				Concluída	Reforma realizada. Processo SEI nº 00111-00003290/2022 e Outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 548,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Informações Complementares: 6º Bim.: Não houveram entregas.	3903	Projeto
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0021 - Executar obras de terraplenagem e pavimentação no Parque Sul - Águas Claras "procedente da etapa n.º 20/2022"	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.456.027	14	99	01/01/2021	31/12/2023	01/01/2021	31/12/2024		Andamento Normal	Praça/parque construído (m²) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 30.489,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]]. Processos 00111-00002069/2021-07, 00111.005747/2020 e OutrosInfo compl:3º Bim - Foram concluídas as obras de construção de pista de patinação, quadras de vôlei de areia, quadras de tênis, equipamentos e paisagismo no Parque Sul de Águas Claras.4º Bim - CENTRO DE ATIVIDADES: Foram executadas a impermeabilização	1950	Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0022 - Elaborar RIVI Quadras 18, 19 e 20 - Sobradinho "procedente da etapa n.º 21/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2023	01/01/2015	31/12/2024	Paralisada	Estudo realizado (Unidade) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2021- Foi entregue o PRODUTO 1 - Plano de Trabalho do RIVI e dos Projetos Executivos de Drenagem Pluvial e Pavimentação. 2022 e 2023 - Contrato encontra-se paralisado (00111-00002196/2018-01)	3159	Projeto	

Institucional 0023 - Elaborar estudos ambientais (sob demanda - Novos Empreendimentos) "procedente da etapa n.º 22/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	3	999	99	01/01/2015	31/12/2023	01/01/2015	31/12/2024	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 2,00; fev: 2,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 2,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros.Info compl:2023:4º Bim: PRADA - CLUBE PRIMAVERA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO S.H. TORORÓ, INVENTÁRIO FLORESTAL E RELATÓRIO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, PROJETO BÁSICO PARA ESTUDO ARQUEOLÓGICO, DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIBEIRÃO BANANAL.5º Bim: PEA PARA	3159	Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											EMPREENDIMENTOS DA TERRACAP, PRADA - CLUBE PRIMAVERA, EIA/RIMA AERÓDROMO, PRAD CA 6 E DO VARJÃO, ESTUDO DE FAUNA - TAQUARI, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO S.H. TORORÓ, LICENÇA PRÉVIA DO SETOR JÓQUEI CLUBE. 6º Bim: PRADA - CLUBE PRIMAVERA, ESTUDOS INTEGRADOS - SETOR HABITACIONAL TORORÓ, EIA/RIMA AERODROMO, ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS EM EMPREENDIMENTOS URBANOS, PROGRAMA DE PAISAGISMO URBANO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PARA O SETOR NOROESTE, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTUDOS PARA O POLO LOGÍSTICO E QE 60 DO GUARÁ.		
Institucional													
0024 - Realizar compensação ambiental "procedente da etapa n.º 23/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023	01/01/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos: 111.000.791/2012 e Outros. Info compl:2023:1º Bim:	3159	Projeto



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0025 - Realizar compensação florestal "procedente da etapa n.º 59/2022"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	4	999	99	01/01/2022	31/12/2023	01/01/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Estudo realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos: 111.003807/2022 e Outros.Info compl:20231º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.2º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.3º Bim - Pago a compensação florestal de árvores isoladas do Projeto Drenar.4º Bim - Não foi realizado nenhum pagamento de compensação florestal no período.5º Bim - Pago a compensação florestal de árvores isoladas da QL 28 e QI 21 do Lago Sul.6º Bim - Pago a compensação florestal do TCCF nº 60/2023 - SRO de Planaltina, TCCF nº 68/2023 - SOF Norte e TCCF nº 54/2023 - SH São Bartolomeu Trecho I.	3159	Projeto
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0053 - Executar PRAD com retaludamento e cobertura da voçoroca no Recanto Das Emas.	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	14	14	99	05/05/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2024	Andamento Normal	Estudo realizado [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] Processo: 111.007890/2020. Info compl.:1º Bim - Não houve medição no período2º Bim - Foram executados os serviços de instalação de canteiro, limpeza vegetal, topografia3º Bim - Retirada de vegetação e 17.919,26m3 de aterro4º Bim - Foram executados 66.512,97m3 de aterro5º Bim - Foram realizados serviços de escavação6º Bim - foram executados 4.767,46 m³ de escavação	3159	Projeto	
23.541.6210.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional														



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0038 - Fiscalizar os imóveis rurais e urbanos de propriedade da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	10.000		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Imóveis rurais e urbanos fiscalizados. [jan: 488,00; fev: 614,00; mar: 883,00; abr: 763,00; mai: 705,00; jun: 630,00; jul: 1.262,00; ago: 1.406,00; set: 620,00; out: 1.354,00; nov: 2.219,00; dez: 726,00]. Processo n.º 00111-00019362/2017-19. Informações complementares: No bimestre foram realizadas 49 operações de desobstrução, limpeza e cercamento de áreas.	4146	Atividade
23.692.6201.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0026 - Realizar parcelamento rural "procedente da etapa n.º 24/2022"	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	8	999	99	01/01/2022	31/12/2023	01/01/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Parcelamento rural realizado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]Info compl:Contratação de empresa especializada para execução do georreferenciamento e certificação de imóvel rural, Processo 00111-00005621/2022-91 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 15 Fazendas, processo: 00111-00010414/2022-59 - Em andamentoContratação de empresa especializada para execução do RCA e PCA de 08 Fazendas, processo: 00111-00003558/2022-59 - Em andamento	3144	Projeto
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0027 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	18		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos realizados em decorrência de desapropriações de imóveis e benfeitorias: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 16,00; jun: 2,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros	1085	Projeto
Institucional													
0028 - Realizar pagamentos de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	19		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Imóveis recuperados por meio de rescisão contratual de alienação de bens imóveis. [jan: 4,00; fev: 1,00; mar: 18,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 8,00; ago: 13,00; set: 11,00; out: 14,00; nov: 1,00; dez: 5,00]. Processo n.º 00111-00000100/2023-29 e Outros. Informações complementares: No bimestre foram realizados 6 registros de imóveis decorrentes de rescisões de contrato	1085	Projeto
23.692.8208.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0048 - Adquirir bens e equipamentos diversos	EQUIPAMENT O ADQUIRIDO	UNIDADE	50		99	01/05/2023	31/12/2023			Concluída	Aquisição de equipamentos e mobiliário diversos. Processo SEI nº 00111-00001529/2023 e Outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 53,00; set: 0,00; out: 5,00; nov: 7,00; dez: 60,00]. Informações Complementares: 6º Bim.: Novembro - aquisição de equipamentos topográficos 2 conjuntos de GNSS RTK e 5 unidades do tipo Estação Total. Dezembro - Aquisição de 60 Aparelhos de Ar Condicionado para atender as necessidades da empresa.	3467	Projeto
23.692.8208.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	10		99	01/05/2023	31/12/2023			Concluída	Patrocínio realizado. Processo SEI nº 00111-00003764/2023 e Outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Informações Complementares: 6º Bim.: Não houve patrocínio no período.	4091	Atividade
0050 - Realizar apoio a projetos diversos (patrocínio)													





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

23.692.8208.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Realizar eventos para melhorar a comunicação interna e externa à Terracap assim como contribuir com sua propaganda e marketing institucionais	ATIVIDADE REALIZADA	UNIDADE	20	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Atividade realizada. [jan: 1,00; fev: 0,00; mar: 3,00; abr: 3,00; mai: 4,00; jun: 2,00; jul: 2,00; ago: 4,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 5,00] Processo 111.000.317/2017 e outros.Informações complementares: 6º Bim - Novembro - Evento de Transmissão do edital 11/2023 e Campanha Novembro Azul; Dezembro - Evento de Transmissão dos editais 13/2023 e 14/2023, Evento Excelência em Atendimento - OUVIDORIA, Evento na Empresa de Terras Rurais - ETR de entrega de concessão de uso e Missa de final de Ano.	4237	Atividade
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Realizar apoio a projetos esportivos (patrocínio)	PROJETO APOIADO	UNIDADE	5	99	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada		4091	Atividade
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0040 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Sentenças judiciais trabalhistas pagas. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 5,00; jun: 1,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 10,00; out: 2,00; nov: 5,00; dez: 1,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001	Operação Especial

Institucional													
0041 - Pagar sentenças judiciais cíveis	SENTENÇA JUDICIAL PAGA	UNIDADE	66		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Sentenças judiciais cíveis pagas. [jan: 0,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 2,00; set: 3,00; out: 1,00; nov: 5,00; dez: 3,00]. Processo n.º 00111-00000168/2022-27 e Outros.	9001	Operação Especial

28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0052 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada	-	-	1		99	01/05/2023	31/12/2023			Não Iniciada		9030	Operação Especial

28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0042 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Indenizações/ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 31,00; fev: 35,00; mar: 35,00; abr: 33,00; mai: 39,00; jun: 35,00; jul: 35,00; ago: 43,00; set: 34,00; out: 42,00; nov: 23,00; dez: 24,00]	9050	Operação Especial

Institucional													
0043 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Indenizações/ressarcimentos pagos. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 10,00; fev: 10,00; mar: 10,00; abr: 10,00; mai: 10,00; jun: 10,00; jul: 10,00; ago: 10,00; set: 10,00; out: 10,00; nov: 10,00; dez: 10,00]	9050	Operação Especial

Institucional													
0044 - Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	56		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Realizar rescisão trabalhista por acordo administrativo. Processo n.º 00111-00000252/2023-21 e Outros. [jan: 2,00; fev: 5,00; mar: 4,00; abr: 3,00; mai: 1,00; jun: 11,00; jul: 2,00; ago: 2,00; set: 2,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 2,00]	9050	Operação Especial

28.846.0001.9090.0001 PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0045 - Aumentar capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC	-	-	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Aumento de capital social da controladora frente a subsidiária BIOTIC - Quitação de obrigações contratuais da subsidiária. Processo n.º 00111-00000242/2023-96 e Outros [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]	9090	Operação Especial
28.846.0001.9093.0073 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL Institucional													
0046 - Efetuar outros ressarcimentos, indenizações e restituições	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	10		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições realizados. [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 0,00; abr: 4,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 3,00; set: 1,00; out: 2,00; nov: 2,00; dez: 9,00]. Processo n.º 00111-00000275/2022-55 e Outros	9093	Operação Especial



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Etapa precisa ser
concluída

Etapa precisa ser
concluída