



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
12.361.6221.5924.9330 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF Emenda parlamentar 0034 - Construir unidades de Ensino Fundamental.	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	11.600	007	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.122.6001.2825.0001 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0035 - Elaborar o planejamento estratégico com base na metodologia Balanced Scorecard, através do incentivo ao Terralnova	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	3		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.122.6001.2990.3873 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Manter imóveis da Terracap: Estádio Nacional, Torre Digital e Próprios	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	25		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Imóveis próprios mantidos. Processo n.º 111.001.338/2009 e Outros. [Jan. 155 ;Fev. 155 ;Mar. 155 ;Abr. 155 ;]Informações Complementares:Para manutenção dos 155 imóveis de propriedade da Terracap foram necessários a utilização de 12 brigadistas e 94 vigilantes.Para realização dos serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial, 17 terceirizados.
23.122.6001.8502.8881 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Remunerar empregados ativos da Terracap	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	555		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados. Processo nº 111.000.038/2015 e Outros. [Jan. 580 ;Fev. 595 ;Mar. 604 ;Abr. 613 ;]
23.122.6001.8504.9687 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	10		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Benefícios concedidos: plano de saúde, auxílio alimentação-refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche, auxílio necessidades especiais, auxílio funeral, auxílio transporte, licença administrativa remunerada e bolsa escola/linguas estrangeiras. Processo nº 111.002.218/2014 e Outros. [Jan. 10 ;Fev. 10 ;Mar. 10 ;Abr. 10 ;]
23.122.6001.8517.9763											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Manter Ed. Sede da Terracap e seus Anexos	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	5		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Imóveis mantidos: Ed. Sede da Terracap e 2 anexos. Processo n.º 111.000.211/2018 e Outros. [Jan. 3 ;Fev. 3 ;Mar. 3 ;Abr. 3 ;]Informações Complementares:Anexos da Terracap: Garagem e Arquivo.Para Ed. sede e anexos, 100 vigilantes e 12 brigadistas.Foram capacitados 201 empregados.Foram registrados e averbados 2 projetos de urbanismo para fins de parcelamento.Para realização dos serviços de limpeza, recepção, copa, portaria e manutenção predial, 107 terceirizados.
23.126.6001.1471.5897 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Adquirir softwares diversos "procedente da etapa n.º 12/2018"	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	9		01	01/01/2017	31/12/2019			Paralisada	2018: Aquisição de Chaves de Registro do Sistema TS-SISREG. Processo n.º 00111-00003739/2018-07.
23.126.6001.2557.5183 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Realizar manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas informatizados	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas informatizados por meio de pontos de função de correção. Processo n.º 111.001.861/2011 e Outros [Jan. 16 ;Fev. 16 ;]
Institucional 0007 - Realizar o atendimento de tecnologia da informação de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança da informação e suporte ao usuário	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	9		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Ação realizada com apoio da empresa contratada IOS. Processo n.º 00111-00010883/2017-19 [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]
23.127.6207.3711.6189 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Realizar estudos e/ou pesquisas relativas a novos empreendimentos ou modelos de negócio "procedente da etapa n.º 14/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6		99	01/01/2017	31/12/2019			Concluída	2018: Jan e Fev:Prod. 2)Competência em elaboração e avaliação d estudos p/ estruturação d parcerias c/ a iniciativa privada desenvolvida foi priorizado:Projetos contratados no âmbito d produtos:Arenaplex, Torre TV Digital, Nova Saída Norte. Mar e Abr: Não serão realizadas novas contratações em 2019
23.127.6208.3163.0003 REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-TERRACAP-DISTRITO											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
FEDERAL Institucional 0009 - Mapear as áreas urbanas do Distrito Federal - Contrato n.º 02/2016 "procedente da etapa n.º 15/2018"	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	2		99	26/01/2016	31/12/2019			Andamento Normal	2018: Mai. e Jun.: Produto 12B e Produto 15B. Set. e Out.: Produto 13B e Produto 16B. Nov e Dez.: 12B, 15B, 13B e 16B. 2019: Mapeados 2 produtos: 16B e 20B para diversas regiões administrativas do DF. Processo n.º 111.000.591/2012 [Jan. 2 ;Fev. 2 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]
23.127.6208.5003.0003 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0036 - Manter o TerraGeo - Sistema de Geoprocessamento de Terras - por meio de aquisição e renovação de licenças	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	1		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.131.6001.8505.8740 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional e mercadológica	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Campanhas, ações mercadológicas, patrocínios e materias desenvolvidos ou realizados. Processo n.º 111.001.610/2013 [Jan. 7 ;Fev. 7 ;Mar. 5 ;Abr. 5 ;]
Institucional 0011 - Realizar publicidade legal em jornal oficial (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Distrito Federal)	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	2		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Publicações no Diário Oficial. Processo n.º 111.001.037/2007 [Jan. 37 ;Fev. 36 ;Mar. 35 ;Abr. 33 ;]
23.131.6001.8505.8741 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Realizar campanhas de publicidade de utilidade pública	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	4		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.392.6219.4091.5825 APOIO A PROJETOS-CULTURAIS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0038 - Realizar apoio a projetos culturais	PROJETO APOIADO	UNIDADE	4		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.423.6208.1823.0002 IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0039 - Implantar reserva indígena para o povo Kariri-Xocó do Bananal	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	010	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
23.451.6001.3903.9778 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Manter o sistema de esgoto a vácuo da Torre de TV Digital	PRÉDIO REFORMADO	M2	752	001	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.451.6206.3048.9584 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO -TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0041 - Reformar o Autódromo	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	1	005	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.451.6208.1110.9883 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Plantar grama no Noroeste e no Setor Habitacional Jardim Botânico - 3ª Etapa - "procedente da etapa n.º 55/2018"	ÁREA URBANIZADA	M2	6.200.0	003	99	01/03/2016	31/12/2019			Atrasada	Área Plantada: 2016: Noroeste: Jan a Dez:99.342 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 98.769 m².2017: Noroeste: Jan a Dez: 55.730 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 27.984 m².2018: Noroeste: Jan a Dez: 238.892 m²; Jardim Botânico 3: Jan a Dez: 29.691 m².2019: Noroeste: Não houve execução. Jardim Botânico 3: Não houve execução.Processo n.º 111.000.645/2016
23.451.6208.1968.3194 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional 0042 - Elaborar projetos executivos para drenagem e pavimentação do Setor Habitacional Taquari - SHTq - Trecho I	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	10	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Projeto elaborado: Estudo de Viabilidade do Projeto executivo para complementação da drenagem e pavimentação no Setor Habitacional Taquari Trecho 1. Processo nº: 111.005.870/2018. [Abr. 1 ;]
23.451.6208.3160.0003 REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0043 - Pagar taxas de licenciamento ambiental em projetos de regularização de parcelamentos urbanos	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	3.855	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Taxas de Licenciamento Pagas: Abr. Taxa de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação do Setor Habitacional Vicente Pires. [Abr. 1 ;]
Institucional 0044 - Realizar levantamento arqueológico do Jardim Botânico - Etapa 4	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	3.855	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Lentamento Arqueológico: Abr. Relatório de Análise de Impacto de Patrimônio Arqueológico. [Abr. 1 ;]
23.451.6210.3006.0003 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX-											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional 0013 - Implantar Parque Burle Marx - Convênio n.º 132/2011 "procedente da etapa n.º 20/2018"	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	01	01/05/2012	31/12/2019			Paralisada	2016: obra paralisada em função da suspensão de pagamentos determinada pelo TCDF. 2017: Hátrativas sendo feitas junto ao TCDF e Novacap para suspensão do contrato vigente e realização de nova licitação. 2018: Obras suspensas pelo TCDF 2019: Obras Suspensas pelo TCDF. Processo nº 111.001.975/2011. Execuções complementares: Jan a Fev. 3.666 m de cercamento implantados. Mar. a Abr. 11.281 m de cercamento implantados.
23.451.6210.5006.2917 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0014 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES - Contrato n.º 106/2010 "procedente da etapa n.º 21/2018"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	1.700.0	001	99	01/01/2014	31/12/2019			Anulada	2016/2017: realizado 9.463,43 m de rede de esgotamento sanitário. 2017: 1.975,00 m de rede de esgotamento sanitário.90% da obra concluída. 2018: 93% da obra concluída, executados 98,22% das redes de esgoto num total de 9.964m, bem como foram construídas parcialmente 4 Estações Elevatórias de Esgoto a saber: EEE-A 12,5%, EEE-B 50%, EEE-C 59,04% e EEE-D 79,08%. 2019: Conclusão de 2 estações elevatórias. Contrato encerrado sem previsão de continuidade. Processo n.º 111.001.569/2009.
Institucional 0015 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa - Contrato n.º 154/2011 "procedente da etapa n.º 25/2018"	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	468.714	001	21	01/08/2012	31/12/2019			Atrasada	2016/2017: empresa contratada pela CAESB abandonou a obra, com obra de rede de água concluída e 80% da rede de esgoto executada. 2018: Termo aditivo celebrado. Aguardando pronunciamento da CAESB quanto à continuidade dos serviços. 2019: Aguardando pronunciamento da CAESB quanto à continuidade dos serviços. Processo n.º 111.000.400/2011.
Institucional 0016 - Implantar infraestrutura na Expansão do Guará	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	62.188	013	99	01/10/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0017 - Implantar infraestrutura no Noroeste	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	65.618	013	99	01/10/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0018 - Implantar infraestrutura no Residencial Bonsucesso	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	90.376	013	99	01/10/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
Institucional 0019 - Implantar infraestrutura no Centro e Subcentro	INFRAESTRUTURA	M2	122.876	013	99	01/06/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Urbano do Recanto das Emas	IMPLANTADA										
Institucional 0020 - Implantar infraestrutura no Taquari - Trecho 2	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	M2	280.308	013	99	01/12/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
23.451.6216.1223.0008 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0045 - Recuperar pontes, passarelas e viadutos	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	011	99	01/12/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
23.451.6216.3090.5328 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0046 - Implantar ciclovias no Distrito Federal	CICLOVIA IMPLANTADA	KM	1	011	99	01/12/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
23.451.6216.5902.7785 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0021 - Construir viadutos na DF-003 - EPIA "procedente da etapa n.º 59/2018"	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	13.000	011	99	01/01/2017	31/12/2019			Atrasada	2017: Foram elaborados os projetos executivos referente ao viaduto OAE-01A, bem como trabalhos iniciais de colocação de formas de aço no viaduto OAE-01BW. 2018: Jan. a Dez.: Obra em execução, não houve medição no período. Termo Aditivo Celebrado. 2019: Jan. a Fev.: Não houve medição no período. Mar. a Abr.: Não houve medição no período. Processo n.º 111.001776/2015.
23.451.6219.3178.5773 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0047 - Reformar edificações e espaços culturais	OBRA REALIZADA	M2	1	004	99	01/12/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
23.452.6206.1745.9574 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0048 - Construir quadra de esporte e infraestrutura em entorno	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	350	005	99	01/10/2019	31/12/2019			A Ser Iniciada	
23.452.6206.1950.9494 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL											
Institucional											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2019

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0049 - Revitalizar Balneário Veredinha	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	42.500	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0050 - Cercar o parque Ezechias Heringer	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	42.500	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0051 - Urbanizar quadras da Quadra do Setor Habitacional Taquari	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	42.500	999	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.452.6206.3440.9642 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	005	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0052 - Reformar quadras poliesportivas	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	005	99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.512.6210.3004.0006 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS-TERRACAP- PLANO PILOTO .	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	014	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
Institucional 0053 - Reformar e ampliar o centro de triagem de resíduos sólidos na Asa Sul	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	014	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.541.6001.4146.0002 REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	15		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Terceirizados Remunerados Processo n.º 00111.00019362/2017-19. [Jan. 19 ;Fev. 19 ;Mar. 19 ;Abr. 19 ;]
Institucional 0022 - Remunerar mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços de fiscalização dos imóveis da Terracap	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	15		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Terceirizados Remunerados Processo n.º 00111.00019362/2017-19. [Jan. 19 ;Fev. 19 ;Mar. 19 ;Abr. 19 ;]
23.541.6210.3159.0003 REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	300.000	014	01	01/01/2016	31/12/2019			Andamento Normal	Monitoramento do plantio e replantio de mudas em Clube Primavera, Jardim Botânico de Brasília, ARIE Cruls, Curral Comunitário e Flona. Processo n.º 111.000.791/2012Informações Complementares:Foram plantadas 4.750 mudas no 1º bimestre de 2019.
Institucional 0023 - Plantar mudas nativas do cerrado - Contrato n.º 01/2013 "procedente da etapa n.º 30/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	300.000	014	01	01/01/2016	31/12/2019			Andamento Normal	Monitoramento do plantio e replantio de mudas em Clube Primavera, Jardim Botânico de Brasília, ARIE Cruls, Curral Comunitário e Flona. Processo n.º 111.000.791/2012Informações Complementares:Foram plantadas 4.750 mudas no 1º bimestre de 2019.
Institucional 0024 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa n.º 32/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	014	10	26/07/2010	31/12/2019			Paralisada	2018: Estudo referente ao Relatório de Impacto de Vizinhança aprovado pela SEGETH. Processo n.º 111.001.792/2009
Institucional											

Seleção :(Da UO 20201 até 20201)

Emitido em: 13/05/2019 09:21:54

7



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0025 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP - Convênio n.º 145/2012 "procedente da etapa n.º 33/2018"	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	40.000	014	01	01/01/2015	31/12/2019			Atrasada	2017/2018: Produzidas mudas nativas do Cerrado. Processo n.º 111.000.791/2012.Informações Complementares:Produzidas, em 2017, 22.471 mudas e, em 2018, 40.000 mudas de um total de 100.000 mudas.
23.692.6001.3467.9578 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0054 - Adquirir bens e equipamentos imobilizados	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	500		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Bens e equipamentos imobilizado adquiridos. [Abr. 1 ;] Processo n.º 111.000.216/2018 e OutrosInformações Complementares:Realização de procedimentos administrativos para fins de aquisição de smatfones com levantamento de preços. Aquisição de 1 monitor de vídeo.
23.692.6001.4091.0017 APOIO A PROJETOS-DIVERSOS - TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0055 - Realizar apoio a projetos diversos	PROJETO APOIADO	UNIDADE	3		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Projetos diversos apoiados [Abr. 1 ;] Processo n.º 111.001.984/2019 e OutrosInformações Complementares:Realização Bimestral
23.692.6001.4237.0002 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0056 - Realizar eventos de publicidade, comunicação e marketing para Terracap	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	3		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Eventos de publicidade, comunicação e marketing realizados. [Abr. 3 ;] Processo n.º 111.000.317/2017 e OutrosInformações Complementares:Realização de serviço de coffe break para o workshop que está sendo realizado pela DINEG em parceria com a EGOV, no período de 26/04/2019 a 14/06/2019; Realização de 2 eventos de comunicação: Venda Direta - Processo de Regularização - na Vicente Pires e 100 dias de Governo na 712 Sul em Parceria GDF/Terracap ; Projeto Terracap Cidadã paralisado; Projeto de homenagem aos empregados desligados paralisado.
23.692.6208.1085.0005 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0026 - Realizar desapropriações e benfeitorias	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	7		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Imóveis recuperados com desapropriações e benfeitorias, [Fev. 5 ;Abr. 1 ;]Processo n.º 111.000.303/2018Informações Complementares:Realização bimestral.
Institucional											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0027 - Realizar aquisição de imóvel decorrentes de rescisão de contratos mediante sentença judicial	IMÓVEL RECUPERADO	UNIDADE	43		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Imóveis recuperados mediante sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contrato. [Fev. 11 ;Abr. 7 ;]
23.692.6208.3144.0001 REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	4		99	01/01/2019	31/12/2019			Anulada	Conclusão das fazendas Sítio Novo, Cava de Baixo e Santo Antonio Guimarães, e não mais necessidade de licenciamento ambiental para parcelamento das fazendas da Terracap. Processo n.º 111.000.807/2018
23.695.6207.3619.1293 REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA-TERRACAP- PLANO PILOTO . Institucional	OBRA REALIZADA	M2	203.400	005	01	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
23.811.6206.4091.5826 APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS - TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional	PROJETO APOIADO	UNIDADE	2		99	01/01/2019	31/12/2019			Não Iniciada	
28.846.0001.9001.6191 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TERRACAP- DISTRITO FEDERAL Institucional	--	UNIDADE	54		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes a decisões e sentenças judiciais trabalhistas. [Fev. 5 ;Abr. 12 ;]Informações Complementares:Realização bimestral.
0029 - Pagar sentenças judiciais trabalhistas											
Institucional											
0030 - Pagar sentenças judiciais cíveis	--	UNIDADE	150		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Sentenças judiciais pagas referentes a decisões e sentenças judiciais cíveis. Processo n.º.: 111.000.038/2015 [Jan. 22 ;Fev. 12 ;Abr. 1 ;]Informações Complementares:Realização bimestral.
28.846.0001.9030.0003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional	--	UNIDADE	1		99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Amortização e juros da dívida realizados. [Fev. 1 ;Abr. 1 ;] Processo n.º 111.000.332/2017Informações Complementares:Realização bimestral.Amortização do principal contratado somente será realizado a partir de julho do
0031 - Pagar principal e juros da dívida interna contratada											



20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9050.7163 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL Institucional 0032 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de empregado / servidor	--	UNIDADE	70	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	corrente ano. Indenizações / Restituições / Ressarcimentos pagos. [Jan. 65 ;Fev. 65 ;Mar. 65 ;Abr. 65 ;]. Processo n.º 111.000.042/2012.	
Institucional 0033 - Pagar indenizações / restituições do Programa de Demissão Incentivada - PDI	--	UNIDADE	195	99	01/01/2019	31/12/2019			Andamento Normal	Indenizações / Restituições / Ressarcimentos pagos. [Jan. 195 ;Fev. 195 ;Mar. 195 ;Abr. 195 ;]. Processo n.º 111.000.038/2015	