

CONT/CONV:	CT - 124/2024	BAIRRO:	São Sebastião (RA XIV)
OBJETO:	Alimentador externo do Complexo Aldeias do Cerrado		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 808.000,00
ASSINATURA DO CONTRATO:	25/09/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	abril-25	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 808.000,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Alimentador externo do Complexo Aldeias do Cerrado



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

