


CONT/CONV:	CT - 129/2024	BAIRRO:	São Sebastião (RA XIV)
OBJETO:	Implantação dos sistemas de drenagem pluvial e viário, passeios e de áreas verdes nas quadras residenciais 02 e 04 e a comercial 02/04 do Condomínio Aldeias do Cerrado		
CONTRATADA:	LAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 38.856.737,94
ASSINATURA DO CONTRATO:	07/10/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	23/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	abril-25	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	01/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 38.856.737,94
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação dos sistemas de drenagem pluvial e viário, passeios e de áreas verdes nas quadras residenciais 02 e 04 e a comercial 02/04 do Condomínio Aldeias do Cerrado



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

