

CONT/CONV:	CT - 136/2024	BAIRRO:	Várias
OBJETO:	Complementação de infraestrutura de iluminação pública no Anel Viário do Parque Burle Marx do Noroeste e no Parque Sul de Águas Claras		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SALDO:	R\$ 1.276.999,98
ASSINATURA DO CONTRATO:	14/10/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	26/12/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.276.999,98
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	maio-25	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	04/02/2025
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Complementação de infraestrutura de iluminação pública no Anel Viário do Parque Burle Marx do Noroeste e no Parque Sul de Águas Claras



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

