


CONT/CONV:	CT - 27/2025	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação de rede subterrânea de distribuição de energia elétrica na SQNW 305 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA		TOTAL PAGO: R\$ 5.974.953,96
TIPO DE SERVIÇO:	Noroeste		SALDO: R\$ -
ASSINATURA DO CONTRATO:	20/04/2025	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	08/08/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 5.974.953,96
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	julho-26	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	17/09/2025
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Implantação de rede subterrânea de distribuição de energia elétrica na SQNW 305 do Setor Noroeste



TOTAL PAGO: SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

