

<b>CONT/CONV:</b>	CT - 44/2024	<b>BAIRRO:</b>	Plano Piloto (RA I)
<b>OBJETO:</b>	Implantação do Parque Internacional da paz, PRAÇA INTERNACIONAL DA PAZ		
<b>CONTRATADA:</b>	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ -
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	OUTROS	<b>SALDO:</b>	R\$ 1.770.998,49
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	11/04/2024	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	07/06/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	outubro-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	17/07/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 1.770.998,49
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	0%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

**Implantação do Parque Internacional da paz, PRAÇA INTERNACIONAL DA PAZ**



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

**PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:**

