


CONT/CONV:	CT - 72/2024	BAIRRO:	Várias
OBJETO:	Execução de obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica no Distrito Federal, nas Quadras SMLN MI 08 do Lago Norte, QS 503 e QS 606 da Samambaia e Conjuntos E/F da QN 116 do Recanto das Emas		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 81.600,00
ASSINATURA DO CONTRATO:	05/06/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	07/06/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO:	dezembro-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	17/07/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 81.600,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução de obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica no Distrito Federal, nas Quadras SMLN MI 08 do Lago Norte, QS 503 e QS 606 da Samambaia e Conjuntos E/F da QN 116 do Recanto das Emas



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

