

CONT/CONV:	CT - 98/2024	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação de rede subterrânea de distribuição de energia elétrica na CRNW 511 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 1.875.714,04
ASSINATURA DO CONTRATO:	17/07/2024	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	24/12/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	abril-25	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2025
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.875.714,04
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de rede subterrânea de distribuição de energia elétrica na CRNW 511 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

